

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	850			850	0	Åtgärder beslutade, problem att få fram material. Beräknad leverans i december.
056 Tak på befintliga sandfickor	250	14		250	0	Söka nytt bygglov.
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500	2 372	1 839	4 500	0	Pågår, beräknar att hålla budget.
058 Broar reinvestering	500	0		500	0	Pågår, beräknar att hålla budget.
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 100			2 100	0	Pågår.
060 Kringåtgärder GC-våg HFS-GHN	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
097 Åtgärder vägar i Grythyttan pga regn					0	Pågår
061 Markåtgärder för förberedelse av etablering	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
	10 200	2 386	1 839	10 200	0	
Park/Skog						
062 Allé RV 63	250			250	0	Planeras.
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230			230	0	Planeras.
064 Grönstråk Stationsvägen	70			70	0	Planeras.
065 Lekplatser	70			70	0	Projektering.
	620	0	0	620	0	
Idrott						
066 Badplatser	50			50	0	Inväntar fakturor
	50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 3 500tkr ombudgeteras till Rydellvägen VA-omb.
317 Sikfors, Överföringsledning	6 586	6 217	6 217	6 586	0	Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte. Färdigbyggt, inväntar fakturor.
374 Rydellvägen VA-omb	500	330	316	500	0	Avtalsproblem med Trafikverket, kan därav ej slutföras i år. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten varav 3 000tkr ombudgeteras till kvalitetshöjande åtgärder.
363 Kvalitetshöjande åtgärder	3 000	1		3 000		Redovisas för kommunen när projekten är klara. (Brantvägen, åtgärder efter översvämning och färdigställande Ålvestorp). Budget 3 000tkr kommer från Rydellvägen VA-omb.
	10 086	6 548	6 533	10 086	0	
VA-anläggning						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 2 000tkr ombudgeteras till Hjulsjö mini Rv Hällefors.
368 Ålvestorps RV	1 240	2 056	2 016	3 600	-2 360	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår, klart under hösten. Prognosen höjs till 3 600tkr pga ...
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	3 444	44		500	2 944	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budgeten 2 000tkr kommer från mindre VA-anläggningar.
	4 684	2 100	2 016	4 100	584	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	25 640	11 034	10 388	25 056	584	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ny vägtrumma Lerkesån	2 209	233		2 209	0	Pågår, klart 2021.(1587tkr från Upprustn broar+622tkr från budget Renovering Broar)
Laddstolpar Elbilar	0	380		0	0	Inväntar de sista fakturorna, sedan klart.
92510 Reinvestering gator samt beläggning	2 500	1 422	1 730	2 500	0	Pågår, beräknar hålla budget.
Dagvattenhantering efter VA-arbeten	200			200	0	Förbrukas
92514 Reinvestering väg och gatubelysning	1 995	12		1 995	0	195tkr ombudgetering.
92520 Renovering Broar	378	30		378	0	378tkr till broar, resten till Lerkesån
Cirkulationsplats ICA	4 000	221	114	4 000	0	Pågår, klart under hösten.
Tak på bef sandficka	250	3		250	0	Pågår.
Tillgänglighetsanpassning	300			300	0	Beställt material är försenat, ev ombudgetering pga detta.
Trafiksäkerhetsåtgärder	350	127	127	350	0	Beställt material är försenat, ev ombudgetering pga detta.
Upprustning broar	0			0	0	Ombudgeterat 1 587tkr till Lerkesån
Haqbydammen	910	55		910		
	13 092	2 483	1 971	13 092	0	
Park/Skog						
92535 Blomstrande Nora med Bi-effekt	50	12		50	0	I samarbete med Lona.
Utveckling av Skolparken	50			50	0	
Allmänna parkinvesteringar	280			280	0	
Lekplats Haga och Skolparken	700	377	377	700	0	Utfört
92536 Väderskydd Naturskolan	100	5		100	0	Planeras.
Renovering Staket Ångarna	150			150	0	
Förlängning Strandpromenaden	120			120	0	400tkr till strandskoning, utredningspengar kvar.
Förlängning Å-promenaden	100			100	0	Utredning pågår.
Strandpromenaden(strandskoning)	976	38		976	0	Ombudgeterat 576tkr.
	2 526	432	377	2 526	0	
Idrott						
Konstgräs Karlsängs IP	0	97		0	0	Utredning pågår.
	0	97	0	0	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 4 000tkr till Sindegränd och 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	6 000		691	6 000	0	Pågår. Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	1 000	4		1 000	0	Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten. Redovisas för kommunen när projektet är klart. Byggstart sen höst.
92602 Sindergränd Nora	4 000	99		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten.
	11 000	103	691	11 000	0	
VA-anläggning						
92606 Mindre VA-anläggningar	800	175	175	800	0	Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Pågår.
92600 Nora RV	101 000	48 838	48 523	75 800	25 200	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022.
	101 800	49 013	48 698	76 600	25 200	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	128 418	52 128	51 737	103 218	25 200	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90111 GC-väg Siggebohyttan	1 500	2 494	1 894		1 500	(1100+400)
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	5 443	668	645	5 443	0	Ombudgeterat 1 243tkr.
90110 Schröders backe Exploateringsmark Frövi		34 1 030			0	
	6 943	4 226	3 562	5 443	1 500	
Gata/Trafik						
90084 Reinv. Underhåll gator och vägar	4 200	1 433	1 417	4 200	0	Pågår, del av budget till proj 206 Siggebohyttan
90080 Reinv trafik och tillgänglighet	200	30		200	0	Pågår, 400tkr av budget till proj 206 Siggebohyttan (600-400)
90083 Reinv väg och gatubelysning	3 600	489	489	3 600	0	Pågår.
93533 Sandfickor	300	14		300	0	Pågår.
90074 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 500	154	154	1 500	0	Pågår.
90086 Reinv. Broar och vägtrummor	10 941	1 031	1 014	1 100	9 841	Ombudgeterat 8 441tkr. Ombudgetaras till 2022
	20 741	3 151	3 074	10 900	9 841	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	1 000	68		1 000	0	Pågår.
90094 Frövi Strandpark	100			100	0	Planeras.
90056 Plantering och möblering	400			400	0	Planeras.
90096 Råssvalslunds besöksmål	100			100	0	Planeras.
90095 Park Tivoliplan	600	696	597	700	-100	Varav ombudgeterat 400tkr.
	2 200	764	597	2 300	-100	
Idrott						
93543 Idrott Reinvesteringar	1 400			1 400	0	
Råssvallen IP		199	199		0	Ingår i Projekt 93543.
Bad		175	175		0	Ingår i Projekt 93543.
Fröjevi IP		5			0	Ingår i Projekt 93543.
Fritidsbyn		19			0	Ingår i Projekt 93543.
Fellingsbro IP		47	47		0	Ingår i Projekt 93543.
Vedevåg IP		64	64		0	Ingår i Projekt 93543.
Akut underhåll					0	Ingår i Projekt 93543.
93062 Brand Ölsjöbadet	1 700	1 268		1 700		Inväntar de sista fakturorna
	3 100	1 777	485	3 100	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 000tkr till Tivoliplan-Gröna bron etapp 2, 3 000tkr till Banvägen etapp 2 och 3 000tkr till Prästbron etapp 2.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 930	118	109	150	2 780	Anbud i upphandling saknas, projektet handlas upp igen med genomförande start våren 2022. Kommer anslutningsavgifter på bef. fastigheter. 2021:s budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder och 2 000tkr till projekt Prästbron etapp 2.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	8 500	2 775	1 537	8 500	0	Pågår. Reservvattenledning. Kostnaderna delas upp mellan Lindesberg och Nora i slutet av året.
91024 Gamla Vibyn	1 015	87		1 015	0	Återställning. Utökning av verksamhetsområde. Projektet beräknas bli klart under hösten.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 039	2 956	2 707	6 039	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	376	206		376	0	Projektering.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	1 000	484	236	1 000	0	Planerad byggstart i höst. 1 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	3 000	89		100	2 900	Tidsfördröjning pga schakt- och transportavtalet, projektet genomförs 2022. 3 000tkr i budget från mindre ledningsarbeten.
Kvalitetshöjande åtgärder	1 000	1 586	1 570	2 500	-1 500	Redovisas för kommunen när projektet är klart. Budget 1 000tkr från Gusselby verksamhetsområde. Prognosen höjs med 1 500tkr pga ökat behov av kvalitetshöjande åtgärder, rambudgeten kommer dock ej att överskridas.
Torphyttan	5 980			0	5 980	Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplaneprocessen. 520tkr ombudgeteras till projektet Loddammen.
91051 Loddammen	520	138		520	0	Projektstart i oktober, kommer fotsätta 2022. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
	30 360	8 439	6 159	20 200	10 160	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas 1 500tkr till Prästbron etapp 2, 1 000tkr till Öskeviks RV samt 3 500tkr till Klotten mini RV Lindesberg .
91029 Lindesbergs RV	3 381	921	828	3 381	0	Projektering.
91022 Öskeviks RV	1 438	2 240	2 175	2 500	-1 062	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart. Prognosen höjs till 2 500tkr pga ändrad tekniskutrustning, kostnader för markågarersättning och ledningsarbeten. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar.
91022 Mårdshyttans RV	469	31		469	0	Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Byggstart i augusti.
Klotten mini RV Lindesberg	3 500	40		500	3 000	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budget 3 500tkr från Mindre VA-anläggningar.

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2021-09-30

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
91037 Ramsbergs VV	1 000	1 346	1 280	1 400	-400	Ombyggnation/reparation av befintligt vattenverk. Snart klart.
91037 Pumpstationer Linde	1 302	294	136	1 302	0	Upprustning av befintliga VA-anläggningar. Pågår.
91049 Prästbron etapp 2	6 500	1 610	1 485	4 500	2 000	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Pågår. Projektet kommer fortsätta 2022. Budget 3 000tkr från mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från mindre VA-anläggningar samt 2 000tkr från Gusselby verksamhetsområde.
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	3 592	2 059	7 000	15 000	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Kommer förmodligen göra över med 7 000tkr 2021 och ombudgetera 15 000tkr till 2022.
	39 590	10 074	7 963	21 052	18 538	
Återvinning						
Återvinningscentral	500	3		500	0	Utredning av placering pågår.
	500	3	0	500	0	
Totalt	103 434	28 434	21 840	63 495	39 939	

Investeringsuppföljning Ljusnarsberg

Prognos per 2021-09-30

Projekt	tkr	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
606	Beläggningsarbeten	1 000	508		1 000	0	Planeras, startar maj/juni.
607	Reinvestering gatubelysning	1 000			1 000	0	Ombudgeterat 136,7tkr. Pågår.
608	Broåtgärder	3 250			3 250	0	Ombudgeterat 1 750tkr. Inväntar beslut från Ljusnarsberg om ny bro ska byggas.
079	Bro Högfors och Kanaler		231		0	0	Ingår i budget för broar.
117	Kyrkbackaskolan	0	1 712	1 712	0	0	Klart
173	Trafiksäkerhetsåtgärder	180			180	0	Ombudgeterat 180,3tkr.
217	Investering belysning	680			680	0	Ombudgeterat 680,3tkr. Pågår.
127	Reinvestering väg och gatubelysning	1 137			1 137	0	Pågår
		7 248	2 451	1 712	7 248	0	
Park/Skog							
609	Lekplatser	60			60	0	Planeras.
610	Parkutrustning och planteringar	100			100	0	Planeras.
	Pollineringsprojekt	20			20	0	Planeras.
122	Finnkullberget	28			28	0	Ombudgeterat 28tkr.
		208	0	0	208	0	Planeras.
Idrott							
617	Byte belysning, Kopparbergs elljusspår	350			350	0	Pågår
615	Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare	350	329	329	350	0	Klart
616	Bergslagsvallen, ommålning fasad	50			50	0	
		750	329	329	750	0	
VA-ledningsnät							
755	Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3	4 000	155	126	2 000	2 000	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Önskar ombudgetering till 2022.
362	Kvalitetshöjande åtgärder	1 500	2		1 500	0	Silverhöjden och Kapelansgatan.
		5 500	157	126	3 500	2 000	
VA-anläggning							
382	Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	2 000	0		2 000	0	Ledningsdragning till nya vattentäkten. Byggstart sen höst.
373	Finnhyttans VV	1 500	715		1 000	500	Ut- och ombyggnation av vattenverket.
370	Yxsjöberg mini Rv	4 000	44		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Osäker leveranstid. Extern finansiering.
		7 500	759	0	7 000	500	
Återvinning							
		0	0	0	0	0	
Totalt							
		21 206	3 696	2 167	18 706	2 500	