

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
017 Tillgänglighetsanpassning		600			600	0	Silvergruvvägen, gång och cykelpassage
016 Trafiksäkerhetsåtgärder		350	365		350	0	Ej uppstartat
Gatuombyggnad i samband med VA		2 250	670		2 250	0	Vallmovägen och Linnskällvägen
205 Ny GC-väg Finnbergsvägen		624	3		624	0	312 omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.
Projektering GC-väg Schillingvägen		80			80	0	Ej uppstartat
244 Beläggningsarbete, planerat underhåll		2 000			1 688	312	Startar v.20
141 Offentlig belysning		1 000	44		1 000	0	
		6 904	1 082	0	6 592	312	
Park/Skog							
034 Allé RV63		250	96		250	0	Pågår, nedtagning träd utfört. Plantering på gång.
036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen		230			230	0	Uppstartat
035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen		500			500	0	Uppstartat
		980	96	0	980	0	
Idrott							
033 Badplatser		50			50	0	Nya bänkar och bord vid Sängen och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.
		50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät							
317 Sikfors, Överföringsledning		7 000	131		7 000	0	Omlägg och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn o Sikfors RV samt 2.000 tkr från Mindre VA-anl.
363 Ledningsförnyelse, infodring		3 500	0	200	3 500	0	Reliningar av bef ledningar
367 Sikfors VA-ledning			65			0	Fram till macken. Framflyttat.
Mindre ledningsarbeten						0	Budgetmedel till Ledningsförnyelse.
		10 500	196	200	10 500	0	
VA-anläggning							
368 Älvestorps RV		4 000	27		3 000	1 000	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000 tkr samt 1 000 tkr från Mindre VA-anl.
Sikfors RV						0	Föreläggande. Inget minireningsverk, istället ledning och pumpstation. Ombudget till proj 317.
Minidre VA-anläggningar			9			0	Budgetmedel 3 000 tkr till Sikfors överf.ledn och till Älvestorps RV
		4 000	36	0	3 000	1 000	
Återvinning							
						0	
		0	0	0	0	0	
Totalt		22 434	1 410	200	21 122	1 312	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90059 Bussangöring Brotorpsskolan	1 700				1 700	
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	4 200				4 200	Pågår
90071 Exploateringsmark Frövi	5 000				5 000	
90099 Frövi Bangård	13 000				13 000	
90076 Nytt villaområde Lindesberg	10 000				10 000	
90109 Båtramp	1 000				1 000	
90009 Lindesjön runt	400	30			400	Ombudg.
90070 Exploatering Frövi	12 500	631			12 500	Ombudg.
	47 800	661	0	0	47 800	
Gata/Trafik						
90084 Planerat underhåll gata	1 700	26		1 700	0	Uppstart i maj
90074 Gatuombyggnad i samband med VA	2 500			2 500	0	Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar
90080 Tillgänglighetsanpassning	400	261		400	0	Passage Fotbollsgatan Klar
90050 Trafiksäkerhetsåtgärder	400			400	0	Passage Stationsvägen uppstart maj
90086 Gullblankav. Vågräcken och stentrumma	150			150	0	Pågår
90086 Gröna bron	1 000	168		1 000	0	Förstudie pågår
90086 Broar	10 000			10 000	0	Inväntar startbesked
Reinvestering belysning Ramsberg	1 000	441		1 000	0	Pågår
90080 Tillgänglighetsanpassning	200			200	0	Ombudg.
	17 350	896	0	17 350	0	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	500			500	0	Ej uppstartad
93536 Park Vibyn etapp 2	200			200	0	Ej uppstartad
90094 Frövi strandpromenad	100			100	0	Ombudg.
90095 Park Tivoliplan	400			400	0	Ombudg.
90108 Flugparken	862	1 217		2 262	-1 400	Ombudg. Beräknad kostnad för att slutföra projektet.
93045 Parkutrustning	200			200	0	Ombudg.
90056 Föryngring träd	300			300	0	Ombudg.
	2 562	1 217	0	3 962	-1 400	
Idrott						
93537 Reinvestering Råsshallen	100			100	0	Staketbyte, beställt.
93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen	600			600	0	Upphandling klar, maskinen kommer i augusti
93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen	100			100	0	Jobbet beställt av VA.

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2020-04-30

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum	100			100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93540 Nya tvättbryggor	100	63		100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket	100			100	0	
93046 Fritidsbyn, nya mål	100			100	0	
93541 Smedvallen, reinvestering	100			100	0	
93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning	100	28		100	0	
93043 Akut underhåll	100			100	0	
	1 500	91	0	1 500	0	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten	6 000	0		6 000	0	Ännu ej specificerat (avvaktar upphandlingen idrottsvägen)
91056 Gusselby verksamhetsområde	3 000	0		3 000	0	Byggstart augusti
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3	2 000	0		2 000	0	Reservvattenledning (två olika projekt 395 o 396)
Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3	0	923		0	0	Fördelas Ldg (396) o Nora (397).
91024 Gamla Vibyn	4 235	0		4 235	0	Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135 tkr o 2 100 från Torphyttan
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 528	254		6 528	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV.
91050 Folkestorp etapp 2	1 500	1 886	1 880	1 886	-386	Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan.
Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro	0	429		0	0	Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	500	90		500	0	Projektering dagvatten
91023 Vattenkiosk Linde	1 000	15		1 000	0	Från Torphyttan. Start prel sept, ska upphandlas
Klockargatan VA-omläggning	0	12		0	0	Skjuts till 2021.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	0	205		0	0	Skjuts till 2021.
Lövnäsvägen Fellingsbro	0	97		0	0	
	24 763	3 912	1 880	25 149	-386	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar		0			0	1 500 tkr till proj 390, 3 000 tkr till proj 307, 1 500 tkr till proj 315.
91029 Lindesbergs RV	2 127	13		2 127	0	Projektering, asfaltering, skärmtak, portar.
91022 Öskeviks RV	2 925	289		2 925	0	Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare
91022 Mårdshyttans RV	2 000	1 046	1 040	2 000	0	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart
91037 Ramsbergs VV	3 000	27		3 000	0	Omyggnation/reparation av befintligt vattenverk
91037 Fastighet och Säkerhet	1 500	261		1 500	0	Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken
91037 Pumpstationer Linde	1 710	0		1 710	0	Upprustning av bef VA anläggningar
Storå RV	50	78		50	0	
Fellingsbro RV	470	536		470	0	
91049 Pumpstation Prästbron	3 000	44		3 000	0	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten
	16 782	2 294	1 040	16 782	0	
Totalt	110 757	9 071	2 920	64 743	46 014	

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
157	Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500			500	0	Ej uppstartat
184	Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500			500	0	Startar upp i maj.
243	Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250			1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår.
	Upprustning gatuljusnät	1 040			1 040	0	Enligt plan
018	Tak på befintliga sandfickor	150			150	0	Bångbro, bygglov sökt.
173	Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500			500	0	Ej uppstartat.
	Inv. väg och gatubelysning	700	225		700	0	Enligt plan
		4 640	225	0	4 640	0	
Park/Skog							
	Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	200			20	180	Pågår
	Allmänna lekplatser	500			500	0	Pågår
		700	0	0	520	180	
Idrott							
028	Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	
030	Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	Bryggorna är klara.
029	Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027	Djäkens bad, handikappramp	200			200	0	
		300	5	0	300	0	
VA-ledningsnät							
	Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
365	Trastvägen/Blåmesvägen		127				Projektering men ej beslutade investeringar
385	Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4		22				Projektering men ej beslutade investeringar
392	Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar		12				Projektering men ej beslutade investeringar
359	Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	201		4 325	0	Upphandling pågår
		4 325	363	0	4 325	0	
VA-anläggning							
382	Reservvatten Sundet (5021)	3 100	467		3 100	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4
373	Finnhyttans VV	2 000			2 000	0	Budgetmedel från Mindre ledn.arb.
		5 100	467	0	5 100	0	
Återvinning							
		0	0	0	0	0	
Totalt		15 065	1 060	0	14 885	180	

Investeringsuppföljning Nora

Prognos per 2020-04-30

Projekt tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	107		1 000	0	Pågår
92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA	2 500	68		2 500	0	Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd hösten 2020.
Väg och gatubelysning	1 000	216		1 000	0	Enligt plan
92520 Renovering broar	2 000	16		2 000	0	Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.
92532 Busshållsplats Järntorget	1 635			1 635	0	Startar runt midsommar.
	8 135	407	0	8 135	0	
Park/Skog						
Förlängning strandpromenad	40			40	0	Ej påbörjad
Förlängning åpromenad till kärleksstigen	50			50	0	Ej påbörjad
Strandpromenad- Strandskoning	600			600	0	Utredning beställd
	690	0	0	690	0	
Idrott						
					0	
	0	0	0	0	0	

VA-ledningsnät						
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 (92609)	7 500			1 000	6 500	Reservvattenledning. Endast 1 000 tkr kommer att utnyttjas.
Mindre ledningsarbeten					0	
Tackjärnsgränd	2 400	99		2 400	0	VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI
Orica	600	188			0	Omläggning spillvatten.
Östra Stranden etapp 3		3 646		0	0	Intäkt: Ansl.avg 5 836 tkr.
	10 500	3 933	0	3 400	6 500	
VA-anläggning						
Mindre VA-anläggningar	800	261		800	0	Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak till/för Nora RV
92600 Nora RV (92600)	95 000	554		35 000	60 000	Kommer göra av med ca 35MKr 2020, resten flyttas framåt.
	95 800	815	0	35 800	60 000	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	115 125	5 155	0	48 025	66 500	