

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
017 Tillgänglighetsanpassning	600	365		600	0	Silvergruvvägen, gång och cykelpassage klart
016 Trafiksäkerhetsåtgärder	350	0		350	0	Ej uppstartat
160 Gatuombyggnad i samband med VA	2 250	1 780		2 250	0	Vallmovägen och Linnskällvägen klart
205 Ny GC-väg Finnbergsvägen	624	71		624	0	312 omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.
Projektering GC-väg Schillingvägen	80			80	0	Ej uppstartat
244 Beläggningsarbete, planerat underhåll	2 000			1 688	312	Startar v.40
141 Offentlig belysning	1 000	77		1 000	0	
	6 904	2 293	0	6 592	312	
Park/Skog						
034 Allé RV63	250	270		250	0	Klart
036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen	230			230	0	Uppstartat
035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen	500	48		500	0	Uppstartat
	980	318	0	980	0	
Idrott						
033 Badplatser	50			50	0	Nya bänkar och bord vid Sängen och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.
	50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät						
317 Sikfors, Överföringsledning	7 000	136		7 000	0	Omläggning och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn o Sikfors RV samt 2.000 tkr från Mindre VA-anl.
363 Ledningsförnyelse, infodring	3 500	363	200	3 500	0	Reliningar av bef ledningar
367 Sikfors VA-ledning		71			0	Fram till macken. Framflyttat.
Mindre ledningsarbeten					0	Budgetmedel till Ledningsförnyelse.
	10 500	570	200	10 500	0	
VA-anläggning						
368 Älvestorps RV	4 000	34		3 000	1 000	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000 tkr samt 1 000 tkr från Mindre VA-anl.
Sikfors RV					0	Föreläggande. Inget minireningsverk, istället ledning och pumpstation. Ombudget till proj 317.
Minidre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 3 000 tkr till Sikfors överf.ledn och till Älvestorps RV
	4 000	34	0	3 000	1 000	
Återvinning						
					0	
	0	0	0	0	0	
Totalt	22 434	3 215	200	21 122	1 312	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90059 Bussangöring Brotorpsskolan	1 700				1 700	
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	4 200				4 200	Pågår
90071 Exploateringsmark Frövi	5 000				5 000	
90099 Frövi Bangård	13 000				13 000	
90076 Nytt villaområde Lindesberg	10 000				10 000	
90109 Båtramp	1 000				1 000	
90009 Lindesjön runt	400	35			400	Ombudgeterat från 2019
90071 Exploatering Frövi	12 500	706			12 500	Ombudgeterat från 2019
	47 800	741	0	0	47 800	
Gata/Trafik						
90084 Planerat underhåll gata	1 700	559		1 700	0	Beläggningar pågår
90074 Gatuombyggnad i samband med VA	2 500			2 500	0	Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar
90080 Tillgänglighetsanpassning	400	283	261	400	0	Passage Fotbollsgatan Klar
90050 Trafiksäkerhetsåtgärder	400			400	0	Passage Stationsvägen uppstart sommaren 2020
90086 Gullblankav. Vägräcken och stentrumma	150	148		150	0	Klart
90086 Gröna bron	9 850	297		1 000	8 850	Förstudie, projektering, samråd med Länsstyrelsen pågår
Reinvestering belysning Ramsberg	1 000	441		1 000	0	Pågår
90080 Tillgänglighetsanpassning	200			200	0	Ombudgeterat från 2019
	16 200	1 728	261	7 350	8 850	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	500			500	0	Ej uppstartad
93536 Park Vibyn etapp 2	200			200	0	Ej uppstartad
90094 Frövi strandpromenad	100			100	0	Ombudgeterat från 2019
90095 Park Tivoliplan	400			400	0	Ombudgeterat från 2019
90108 Flugparken	862	1 683		2 262	-1 400	Ombudg från 2019. Beräknad kostnad för att slutföra projektet.
93045 Parkutrustning	200			200	0	Ombudgeterat från 2019
90056 Föryngring träd	300			300	0	Ombudgeterat från 2019
	2 562	1 683	0	3 962	-1 400	
Idrott						
93537 Reinvestering Råsshallen	100	5		100	0	Staketbyte, beställt.
93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen	600			600	0	Upphandling klar, maskinen kommer i augusti
93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen	100			100	0	Jobbet beställt av VA.
93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum	100			100	0	

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2020-05-31

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
93540 Nya tvättbryggor	100	63	63	100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket	100			100	0	Staketbyte pågår
93046 Fritidsbyn, nya mål	100			100	0	Pågår
93541 Smedvallen, reinvestering	100			100	0	Pågår
93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning	100	44		100	0	Jobbet pågår via ramavtal med Norconsult
93043 Akut underhåll	100			100	0	
	1 500	112	63	1 500	0	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Ursp 6000tkr. 3500tkr till proj 330, 2500tkr till proj 375
91056 Gusselby verksamhetsområde	3 000	0		3 000	0	Byggstart september
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3	2 000	0		2 000	0	Reservvattenledning (två olika projekt 395 o 396)
Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3	0	988		0	0	Fördelas Ldg (396) o Nora (397).
91024 Gamla Vibyn	4 235	33		4 235	0	Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135 tkr o 2 100 från Torphyttan
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 528	265		4 528	2 000	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Försenat p g a markägarfrågor
91050 Folkestorp etapp 2	1 500	1 886	1 880	1 886	-386	Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan.
Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro	3 500	451		3 500	0	Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	500	90		500	0	Projektering dagvatten
91023 Vattenkiosk Linde	1 000	15		1 000	0	Från Torphyttan. Start prel sept, ska upphandlas
Klockargatan VA-omläggning	0	25		0	0	Skjuts till 2021.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	0	205		0	0	Skjuts till 2021.
Lövnäsvägen Fellingsbro	0	97		0	0	
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500	0		2 500	0	Från mindre ledningsarbeten
	24 763	4 055	1 880	23 149	1 614	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar		0			0	1 500 tkr till proj 390, 3 000 tkr till proj 307, 1 500 tkr till proj 315.
91029 Lindesbergs RV	2 127	22		2 127	0	Projektering, asfaltering, skärmtak, portar.
91022 Öskeviks RV	2 925	325		2 925	0	Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare
91022 Mårdshyttans RV	2 000	1 046	1 040	2 000	0	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart
91037 Ramsbergs VV	3 000	78		3 000	0	Omyggning/reparation av befintligt vattenverk
91037 Fastighet och Säkerhet	1 500	241		1 500	0	Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken
91037 Pumpstationer Linde	1 710	107		1 710	0	Upprustning av bef VA anläggningar
Storå RV	50	78		50	0	
Fellingsbro RV	470	536		470	0	
91049 Pumpstation Prästbron	3 000	93		3 000	0	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten
	16 782	2 526	1 040	16 782	0	
Totalt	109 607	10 845	3 244	52 743	56 864	

Investeringsuppföljning Nora

Prognos per 2020-05-31

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
92510	Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	773		1 000	0	Heimdalsvägen, GC-väg Dalsta Pågår
92528	Planerat underhåll av gator och vägar med VA	2 500	68		2 500	0	Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd hösten 2020.
	Väg och gatubelysning	1 000	216		1 000	0	Enligt plan
	Arne P:s gata	150			150	0	
92520	Renovering broar	2 000	16		2 000	0	Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.
92532	Busshållsplats Järntorget	1 635	408		1 635	0	Uppstartat, klart innan skolstart.
		8 285	1 481	0	8 285	0	
Park/Skog							
	Förlängning strandpromenad	40			40	0	Ej påbörjad
	Förlängning åpromenad till kärleksstigen	50			50	0	Ej påbörjad
128	Strandpromenad- Strandskoning	600	10		600	0	Utredning, projektering beställd
		690	10	0	690	0	
Idrott							
						0	
		0	0	0	0	0	

VA-ledningsnät							
92609	VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 (92609)	7 500			1 000	6 500	Reservvattenledning. Endast 1 000 tkr kommer att utnyttjas.
	Mindre ledningsarbeten					0	
	Tackjärnsgränd	2 400	143		2 400	0	VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI
	Orica	600	197			0	Omläggning spillvatten.
	Östra Stranden etapp 3		-2 120		0	0	Intäkt ansl.avg 6140 tkr, kostnader 4020tkr
		10 500	-1 780	0	3 400	6 500	
VA-anläggning							
	Mindre VA-anläggningar	800	25		800	0	Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak till/för Nora RV
92600	Nora RV (92600)	95 000	988		35 000	60 000	Kommer göra av med ca 35MKr 2020, resten flyttas framåt.
		95 800	1 013	0	35 800	60 000	
Återvinning							
		0	0	0	0	0	
Totalt							
		115 275	724	0	48 175	66 500	

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
157	Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500			500	0	Beläggning Mossgruvan, uppstart v 39
184	Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500			500	0	KataDahlströmsväg, Högfors, Mossgruvan. Start v 39.
243	Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5 320		1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår. Inväntar politiskt beslut.
	Upprustning gatuljusnät	1 040			1 040	0	Enligt plan
018	Tak på befintliga sandfickor	150	3		150	0	Bångbro, bygglov beviljat. Planerad byggstart augusti.
173	Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	78		500	0	Projektering pågår. Åtgärder hösten 2020.
127	Inv. väg och gatubelysning	700	284		700	0	Enligt plan
		4 640	5 685	0	4 640	0	
Park/Skog							
	Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	200			20	180	Pågår
040	Allmänna lekplatser	500	60		500	0	Pågår
		700	60	0	520	180	
Idrott							
028	Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	Klart, inväntar fakturor
030	Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	Bryggorna är klara.
029	Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027	Djäkens bad, handikappramp	200	23		200	0	Ramp beställd
		300	28	0	300	0	
VA-ledningsnät							
	Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
365	Trastvägen/Blåmesvägen		127				Projektering men ej beslutade investeringar
385	Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4		22				Projektering men ej beslutade investeringar
392	Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar		12				Projektering men ej beslutade investeringar
359	Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	811		4 325	0	Upphandling pågår
		4 325	973	0	4 325	0	
VA-anläggning							
382	Reservvatten Sundet (5021)	3 100	650		3 100	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4
373	Finnhyttans VV	2 000	568		2 000	0	Budgetmedel från Mindre ledn.arb.
		5 100	1 218	0	5 100	0	
Återvinning							
		0	0	0	0	0	
Totalt		15 065	7 964	0	14 885	180	