

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
017		600	365	600	600	0	Silvergruvvägen, gång och cykelpassage klart
016		350	0	140	350	0	Pågår
160		2 250	1 780	1 780	2 250	0	Vallmovägen och Linnskällvägen klart
205		624	726	531	726	-102	312tkr omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.
		80			80	0	Ej uppstartat
244		1 688	267		1 688	0	Pågår
141		1 000	77		1 000	0	
		6 592	3 215	3 051	6 694	-102	
Park/Skog							
034		250	289	282	250	0	Klart
036		230	232	232	232	-2	Klart
035		500	500	500	500	0	Klart
		980	1 021	1 014	982	-2	
Idrott							
033		50			50	0	Nya bänkar och bord vid Sängen och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.
		50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät							
317		7 000	224		3 000	4 000	Omlägg och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn och Sikfors RV samt 2 000tkr från Mindre VA-anl. Försenad p.g.a. markägarfrågor. Inköp pumpstationer 2020 resterande flyttas till 2021.
363		3 500	784		3 500	0	Reliningar av befintliga ledningar.
		10 500	1 080	0	6 500	4 000	
VA-anläggning							
368		4 000	101		1 000	3 000	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000tkr samt 1 000tkr från Mindre VA-anl.
			10				
		4 000	112	0	1 000	3 000	
Återvinning							
						0	
		0	0	0	0	0	
Totalt		22 122	5 427	4 065	15 226	6 896	

Investeringsuppföljning Nora

Prognos per 2020-09-30

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	1 000	783	1 000	0	Heimdalsvägen, GC-väg Dalsta Pågår
92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA	2 500	1 317	600	2 500	0	Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd hösten 2020.
Väg och gatubelysning	1 000	780	713	1 000	0	Enligt plan
Arne P:s gata	150	175	164	150	0	
92520 Renovering broar	2 000	56	53	2 000	0	Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.
92532 Busshållsplats Järmtorget	1 635	1 859	1 552	1 635	0	Uppstartat, klart innan skolstart.
<i>Diverse små projekt</i>	<i>150 000</i>			<i>0</i>	<i>150 000</i>	
	8 285	5 187	3 865	8 285	0	
Park/Skog						
Förlängning strandpromenad	40			40	0	Ej påbörjad
Förlängning apromenad till kärleksstigen	50			50	0	Ej påbörjad
128 Strandpromenad- Strandskoning	600	28		600	0	Ombyggnation pågår under hösten.
	690	28	0	690	0	
Idrott						
					0	
	0	0	0	0	0	

VA-ledningsnät						
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3	1 000			1 000	0	Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
Mindre ledningsarbeten					0	
92615 Tackjärnsgränd	2 400	1 338		2 400	0	VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI. Kan bli dyrare p.g.a. berg.
92616 Orica	600	288		600	0	Omläggning spillvatten.
92604 Östra Stranden etapp 3		3 824		0	0	
	4 000	5 450	0	4 000	0	
VA-anläggning						
92606 Mindre VA-anläggningar	800	390		800	0	Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak för Nora RV.
92600 Nora RV	35 000	3 115		32 000	3 000	Kommer göra av med ca 32MKr 2020, resterande flyttas framåt.
	35 800	3 505	0	32 800	3 000	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	48 775	14 170	3 865	45 775	3 000	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	4 200	475	410		4 200	Pågår
90009 Lindesjön runt	400	326	284		400	Ombudgeterat från 2019
90071 Exploatering Frövi	2 200	1 226	906		2 200	Ombudgeterat från 2019
	6 800	2 027	1 600	0	6 800	
Gata/Trafik						
90084 Planerat underhåll gata	1 700	1 700	1 586	1 700	0	Beläggningar pågår
90074 Gatuombyggnad i samband med VA	2 500	1 763	199	2 500	0	Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar
90080 Tillgänglighetsanpassning	400	283	261	400	0	Passage Fotbollsgatan Klar
90050 Trafiksäkerhetsåtgärder	100	88	88	400	100	Årets budget 400 + ombudget 200 - 500 omfört till Flugparken
90086 Gullblankav. Vågräcken och stentrumma	150	148	148	150	0	Klart
90086 Gröna bron	9 850	575	483	1 000	8 850	Förstudie, projektering, samråd med Länsstyrelsen pågår
Reinvestering belysning Ramsberg	1 000	1 144	452	1 144	-144	Pågår
	15 700	5 701	3 217	7 294	8 806	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	300	3 900		300	0	200tkr överflyttat till Flugparken.
93536 Park Vibyn etapp 2	200			200	0	Pågår
90094 Frövi strandpromenad	100			100	0	Ombudgeterat från 2019
90095 Park Tivoliplan	400			400	0	Pågår. Ombudgeterat från 2019
90108 Flugparken	2 062	1 683		2 262	-200	Beräknad kostnad för att slutföra projektet. Ombudg från 2019.
93045 Parkutrustning	0			0	0	200 ombudgeterat från 2019, överflyttat till Flugparken.
90056 Föryngring träd	0			0	0	Ombudgeterat från 2019, överflyttat till Flugparken.
	3 062	5 583	0	3 262	-200	
Idrott						
93537 Reinvestering Råsshallen	100	5		100	0	Staketbyte, beställt.
93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen	600	600		600	0	Maskinen har levererats.
93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen	100			100	0	Jobbet beställt av VA.
93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum	100			100	0	
93540 Nya tvättbryggor	100	80	80	100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket	100	33	18	100	0	Staketbyte pågår
93046 Fritidsbyn, nya mål	100			100	0	Pågår
93541 Smedvallen, reinvestering	100	66	64	100	0	Pågår
93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning	100	72	49	100	0	Jobbet pågår via ramavtal med Norconsult
93043 Akut underhåll	100			100	0	

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2020-09-30

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
	1 500	856	211	1 500	0	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						3500tkr till proj 330 och 2500tkr till proj 375.
91056 Gusselby verksamhetsområde	3 000	9		1 500	1 500	Byggstart november. Kommer att flyttas över till 2021.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3	2 000	0		2 000	0	Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3	0	1 729		0	0	Fördelas Lindesberg (396) och Nora (397).
91024 Gamla Vibyn	4 235	649		4 235		0 Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135tkr och 2 100tkr från Torphyttan.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 528	388		2 000	4 528	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Försenat p.g.a. markägarfrågor. Etapp ett påbörjas i november.
91050 Folkestorp etapp 2	1 500	2 087	1 880	2 087	-587	Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan. Klart.
Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro	3 500	626		3 500	0	Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	500	90		500	0	Projektering VA och gata.
91023 Vattenkiosk Linde	1 000	39		1 000	0	Från Torphyttan. Prel. start november.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500	514			0	Från mindre ledningsarbeten. Redovisas när projekten är klara för kommunen.
Påbörjade ej beslutade projekt		293		2 500		
	24 763	6 424	1 880	19 322	5 441	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar		0			0	1 500tkr till proj 390, 3 000tkr till proj 307, 1 500tkr till proj 315.
91029 Lindesbergs RV	2 127	338	269	2 127	0	Projektering, asfaltering, skärmtak, portar. Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare. Prel. start december.
91022 Öskeviks RV	2 925	389	385	2 925	0	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart.
91022 Mårdshyttans RV	2 000	1 571	1 040	2 000	0	Omyggning/repairation av befintligt vattenverk. Bidrag från Länsstyrelsen.
91037 Ramsbergs VV	3 000	334		3 000	0	Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken.
91037 Fastighet och Säkerhet	1 500	1 098	381	1 500	0	Upprustning av befintliga VA anläggningar.
91037 Pumpstationer Linde	1 710	514	424	1 710	0	Klart.
91037 Fellingsbro RV	470	536		536	-66	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten.
91049 Pumpstation Prästbron	3 000	173		3 000	0	
Påbörjade ej beslutade projekt		181				
	16 732	5 135	2 500	16 798	-66	
Totalt	68 557	25 727	9 408	48 176	20 781	

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
157	Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500	26		500	0	Pågår
184	Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500	10		500	0	Utredning pågår om beläggning
243	Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5		1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår. Inväntar politiskt beslut.
127	Upprustning gatuljusnät	1 040	242	242	1 040	0	Enligt plan
018	Tak på befintliga sandfickor	150	8		150	0	Bångbro, bygglov beviljat. Planerad byggstart augusti.
173	Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	78	78	500	0	Projektering pågår. Åtgärder hösten 2020.
217	Inv. väg och gatubelysning	700	24		700	0	Enligt plan
		4 640	393	320	4 640	0	
Park/Skog							
041	Parkustrutn, plantering, stenläggning m m	200	111	111	20	180	Pågår
040	Allmänna lekplatser	500	500	500	500	0	Lekplats färdigbyggd 611tkr
		700	611	611	520	180	
Idrott							
028	Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	Klart, inväntar fakturor
030	Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	Bryggorna är klara.
029	Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027	Djäkens bad, handikappramp	200	213	181	213	-13	Klart, inväntar fakturor.
		300	218	181	313	-13	
VA-ledningsnät							
	Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
359	Ställdalen-Högfors etapp 3 Påbörjade ej beslutade projekt	4 325	2 011 168		2 825	1 500	Snart klart. Bidrag Sveaskog.
		4 325	2 179	0	2 825	1 500	
VA-anläggning							
382	Reservvatten Sundet (5021)	3 100	4 577		4 600	-1 500	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget 2 100tkr beslutat i maj 2020 i KS.
373	Finnhyttans VV	2 000	1 119		2 000	0	Budgetmedel från Mindre ledn.arb.
		5 100	5 696	0	6 600	-1 500	
Återvinning							
						0	
		0	0	0	0	0	
Totalt		15 065	9 097	1 112	14 898	167	