

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	850			850	0	Planeras, och startar inom kort.
056 Tak på befintliga sandfickor	250	3		250	0	Pågår.
057 Ombyggnad/Beläggingsarbete	4 500	2		4 500	0	Planeras, startar maj/juni.
058 Broar reinvestering	500			500	0	Går igenom besiktningsprotokoll, och tar fram underhållsplaner.
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 100			2 100	0	Pågår.
060 Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
061 Markåtgärder för förberedelse av etablering	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
	10 200	5	0	10 200	0	
Park/Skog						
062 Allé RV 63	250			250	0	Planeras.
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230			230	0	Planeras.
064 Grönstråk Stationsvägen	70			70	0	Planeras.
065 Lekplatser	70			70	0	Projektering.
	620	0	0	620	0	
Idrott						
066 Badplatser	50			50	0	Startar under våren/sommaren.
	50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 3 500tkr ombudgeteras till Rydellvägen VA-omb.
317 Sikfors, Överföringsledning	6 586	3 282	2 417	6 586	0	Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte. Beräknas bli klart i augusti. 6 586tkr är ombudgeterade från 2020.
374 Rydellvägen VA-omb	500	316	316	500	0	Planerad byggstart i höst. Avtalsproblem med Trafikverket projektet går därför inte att slutföra i år. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten varav 3 000tkr ombudgeteras till kvalitetshöjande åtgärder.
363 Kvalitetshöjande åtgärder	3 000					Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 3 000tkr kommer från Rydellvägen VA-omb.
	10 086	3 598	2 733	7 086	0	
VA-anläggning						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 2 000tkr ombudgeteras till Hjulsjö mini Rv Hällefors.
368 Älvestorps RV	1 240	282	276	1 240	0	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Pågår, klart under hösten. 1 240tkr ombudgeterade från 2020.
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	3 444	14		3 444	0	Planerad byggstart i höst. Budgeten 2 000tkr kommer från Mindre VA-anläggningar, 1 444tkr ombudgeterades från 2020s projekt Ledningsförnyelse, infodring.
	4 684	296	276	4 684	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	25 640	3 899	3 009	22 640	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ny vägtrumma Lerkesån	0	189		0	0	Byggstart i augusti.
Laddstolpar Elbilar	0	260		0	0	Inväntar de sista fakturorna, sedan klart.
92510 Reinvestering gator samt beläggning	2 500	16		2 500	0	Planering pågår, uppstart maj/juni.
Dagvattenhantering efter VA-arbeten	200			200	0	
92514 Reinvestering väg och gatubelysning	1 995			1 995	0	195tkr ombudgetering.
92520 Renovering Broar	1 000			1 000	0	En del av denna budget kommer ev behövas till Lerkesån, beräkningar pågår.
Cirkulationsplats ICA	4 000	60		4 000	0	Är ute för upphandling, beräknad byggstart aug/sept.
Tak på bef sandficka	250	2		250	0	Pågår.
Tillgänglighetsanpassning	300			300	0	Planeras.
Trafiksäkerhetsåtgärder	350			350	0	Planeras.
Förlängning Strandpromenaden	120			120	0	400tkr till strandskoning, utredningspengar kvar.
Förlängning A-promenaden	100			100	0	Utredning pågår.
Upprustning broar	1 587			1 587	0	Ombudgeterat 1 587tkr.
Strandpromenaden(strandskoninag)	976	38		976	0	Ombudgeterat 576tkr.
	13 378	565	0	13 378	0	
Park/Skoa						
92535 Blomstrande Nora med Bi-effekt	50			50	0	I samarbete med Lona.
Utveckling av Skolparken	50			50	0	
Allmänna parkinvesteringar	280			280	0	
Lekplats Haga och Skolparken	700	91		700	0	Uppstart före sommaren.
92536 Väderskydd Naturskolan	100	3		100	0	Planeras.
Renovering Staket Ångarna	150			150	0	
	1 330	94	0	1 330	0	
Idrott						
Konstgräs Karlsängs IP	0	11		0	0	Utredning pågår.
	0	11	0	0	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 4 000tkr till Sindegränd och 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	6 000			6 000	0	Reservvattenledning. Upphandling klar. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	1 000			1 000	0	Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten. Redovisas för kommunen när projektet är klart. Byggstart i september.
92602 Sindergränd Nora	4 000	6		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten.
	11 000	6	0	11 000	0	
VA-anläggning						
92606 Mindre VA-anläggningar	800			800	0	Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Byggstart i juni.
92600 Nora RV	101 000	15 105	14 974	101 000	0	Byggnation pågår, går enligt plan.
	101 800	15 105	14 974	101 800	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	127 508	15 781	14 974	127 508	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90111 GC-väg Siggebohyttan	1 100			1 100	0	
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	5 443	417		5 443	0	Ombudgeterat 1 243tkr.
90110 Schröders backe Exploateringsmark Frövi		10 122			0	
	6 543	549	0	6 543	0	
Gata/Trafik						
90084 Reinv. Underhåll gator och vägar	4 200			4 200	0	Planering pågår, planerad uppstart maj/juni.
90080 Reinv trafik och tillgänglighet	600			600	0	Siggebohyttevägen.
90083 Reinv väg och gatubelysning	3 600	1		3 600	0	Pågår.
93533 Sandfickor	300			300	0	Pågår.
90074 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 500	154		1 500	0	Pågår.
90086 Reinv. Broar och vägtrummor	10 941	979		10 941	0	Ombudgeterat 8 441tkr.
	21 141	1 134	0	21 141	0	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	1 000			1 000	0	Planeras.
90094 Frövi Strandpark	100			100	0	Planeras.
90056 Plantering och möblering	400			400	0	Planeras.
90096 Råssvalslunds besöksmål	100			100	0	Planeras.
90095 Park Tivoliplan	600	319		600	0	Ombudgeterat 400tkr.
	2 200	319	0	2 200	0	
Idrott						
93543 Idrott Reinvesteringar	1 400			1 400	0	
Råssvallen IP		57			0	Ingår i Projekt 93543.
Bad					0	Ingår i Projekt 93543.
Fröjevi IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Fritidsbyn					0	Ingår i Projekt 93543.
Fellingsbro IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Vedeväg IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Akut underhåll					0	Ingår i Projekt 93543.
	1 400	57	0	1 400	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 000tkr till Tivoliplan-Gröna bron etapp 2, 3 000tkr till Banvägen etapp 2 och 3 000tkr till Prästbron etapp 2.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 930	86		2 930	0	Upphandling under april-maj, planerad byggstart i augusti. 2 930tkr ombudgeterade från 2020. 2021s budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder och 2 000tkr till Prästbron etapp 2.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	8 500	1 500		8 500	0	Reservvattenledning. Upphandling klar. Kostnaderna delas upp mellan Lindesberg och Nora i slutet av året.
91024 Gamla Vibyn	1 015	54		1 015	0	Återställning. 1 015tkr ombudgeterade från 2020.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 039	1 199	1 002	6 039	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Upphandling pågår, planerad byggstart i augusti. 6 039tkr ombudgeterade från 2020.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	376	24		376	0	Endast projektering 2021. 376tkr ombudgeterade från 2020.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	1 000	250	236	1 000	0	Planerad byggstart i höst. 1 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	3 000	78		3 000	0	Planerad byggstart i höst. 3 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Kvalitetshöjande åtgärder	1 000	1 264	1 264	2 000	-1 000	Redovisas för kommunen när projektet är klart. Budget 1 000tkr från Gusselby verksamhetsområde. Prognosen höjs med 1 000tkr pga ökat behov av kvalitetshöjande åtgärder, rambudgeten kommer dock ej att överskridas.
Torphyttan	3 900			0	3 900	Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplaneprocessen. 2 600tkr ombudgeteras till projektet Loddammen.
91051 Loddammen	2 600	11		2 600	0	Projektstart i september. Projektet finansieras av budget från Torphyttan.
	30 360	4 466	2 502	27 460	2 900	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas 1 500tkr till Prästbron etapp 2, 1 000tkr till Öskeviks RV samt 3 500tkr till Klotten mini RV Lindesberg .
91029 Lindesbergs RV	3 381	310	310	3 381	0	Projektering. 1 381tkr ombudgeterade från 2020.
91022 Öskeviks RV	1 438	734	653	1 438	0	Föreläggande. Minireningsverk. Klart i augusti. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar. 438tkr ombudgeterade från 2020.
91022 Mårdshyttans RV	469	27		469	0	Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Byggstart i augusti. 469tkr ombudgeterade från 2020.
Klotten mini RV Lindesberg	3 500	15		3 500	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budget 3 500tkr från Mindre VA-anläggningar.
91037 Ramsbergs VV	1 000	1 019	1 019	1 100	-100	Ombyggnation/repairation av befintligt vattenverk. Pågår. 1 000tkr ombudgeterade från 2020.
91037 Pumpstationer Linde	1 302	136	136	1 302	0	Upprustning av befintliga VA-anläggningar. Pågår. 633tkr ombudgeterade från Pumpstationer Linde samt 669tkr från Idrottsvägen 2020.

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
91049 Prästbron etapp 2	6 500	81		4 500	2 000	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Projektet planeras fortsätta 2022. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från mindre VA-anläggningar samt 2 000tkr från Gusselby verksamhetsområde.
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	1 002	1 002	12 000	10 000	
	39 590	3 324	3 120	27 690	11 900	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Projektet planeras fortsätta 2022.
Återvinning						
Återvinningscentral	500	3		500	0	Utredning av placering pågår.
	500	3	0	500	0	
Totalt	101 734	9 852	5 622	86 934	14 800	

Projekt	tkr	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik							
606	Beläggningsarbeten	1 000			1 000	0	Planeras, startar maj/juni.
607	Reinvestering gatubelysning	1 137			1 137	0	Ombudgeterat 136,7tkr. Pågår.
608	Broåtgärder	3 250			3 250	0	Ombudgeterat 1 750tkr. Inväntar beslut från Ljusnarsberg om ny bro ska byggas.
079	Bro Högfors och Kanaler		14		0	0	Ingår i budget för broar.
	Busshållsplats skolan/GC väg	1 000			1 000	0	
173	Trafiksäkerhetsåtgärder	180	34		180	0	Ombudgeterat 180,3tkr. Kyrkbacksskolan.
217	Investering belysning	680			680	0	Ombudgeterat 680,3tkr. Pågår.
		7 247	48	0	7 247	0	
Park/Skog							
609	Lekplatser	60			60	0	Planeras.
610	Parkutrustning och planteringar	100			100	0	Planeras.
615	Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare	350			350	0	Planeras.
616	Bergslagsvallen, ommålning fasad	50			50	0	Planeras.
	Pollineringsprojekt	20			20	0	Planeras.
122	Finnkullberget	28			28	0	Ombudgeterat 28tkr.
		608	0	0	608	0	Planeras.
Idrott							
617	Byte belysning, Kopparbergs elljusspår	350			350	0	Planeras.
		350	0	0	350	0	
VA-ledningsnät							
755	Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3	4 000	48		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst.
362	Kvalitetshöjande åtgärder	1 500	2		1 500	0	Silverhöjden och Kapelansgatan.
		5 500	50	0	5 500	0	
VA-anläggning							
382	Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	2 000	0		2 000	0	Ledningsdragning till nya vattentäkten. Byggstart i sommar.
373	Finnhyttans VV	1 500	0		1 500	0	Ut- och ombyggnation av vattenverket.
370	Yxsjöberg mini Rv	4 000	9		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Extern finansering.
		7 500	9	0	7 500	0	
Återvinning							
		0	0	0	0	0	
Totalt		21 205	107	0	21 205	0	