

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500	471		4 500	0	Pågår enl plan
056 Tak på befintliga sandfickor	300	21		300	0	Planering pågår.
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	800	400		800	0	GC Postv. Klar. Finnbergsv. oktober
058 Broar reinvestering	1 000	126	106	1 000	0	Arbete pågår. Bytt överbyggnad på träbro i Grythyttan.
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 200	1		2 200	0	Pågår arbete och planering.
060 Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	
	<b>9 800</b>	<b>1 019</b>	<b>106</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
062 Allé RV 63	250	298	282	298	-48	Klar
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230	194	191	194	0	Ej utfört enl planering. Klar
067 Fontän torget Grythyttan	200	10		200	0	Utredning pågår. Inväntar offert
098 Torget Hfs utredning	150			0		Inväntar detaljplan/utredning.
065 Lekplatser	70	42	42	42	28	Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
	<b>900</b>	<b>544</b>	<b>515</b>	<b>734</b>	<b>-20</b>	
<b>Idrott</b>						
066 Badplatser	50			0	50	Kommer inte genomföras
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 6 096tkr fördelas 3 000tkr till Hjulsjö mini Rv, 1 096tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 1 500tkr Älvestorps RV samt 500tkr till Brantvägen.
384 Brantvägen	500	492	492	492	8	Projektering klart. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
363 Kvalitetshöjande åtgärder	1 096	32	32	1 096		Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. Budget 1 096tkr från Mindre ledningsarbeten.
317 Sikfors, Överföringsledning	347	255	255	255	92	Återställning. Klart.
	<b>1 943</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>1 843</b>	<b>8</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 3 000tkr fördelas 2 000tkr till Älvestorps RV och 1 000tkr till Hjulsjö mini Rv.
368 Älvestorps RV	3 500	771	771	3 500	0	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet, ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Budget 2 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	6 136	3 794	3 502	6 136	0	Pågår. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (2 136tkr ombudgeterat från 2021)
321 Garage Fjällbo	3 500	39	33	3 500	0	Planerad byggstart i höst.
	<b>13 136</b>	<b>4 604</b>	<b>4 306</b>	<b>13 136</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>25 829</b>	<b>6 946</b>	<b>5 706</b>	<b>25 513</b>	<b>38</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	4 000	2 413	1 722	4 000	0	Pågår
Reinvestering väg och gatubelysning	3 302	1 374	1 268	2 302	1 000	1402tkr ombudgeterat. Pågår.
Renovering broar	1 000	522	454	1 000	0	Gc-bro Gyttopp pågår
Dagvattenhantering efter VA-inventering	200			0	200	Planeras tillsammans med beläggning.
Tak på befintliga sandfickor	200	50		200	0	Befintliga sandfickor kompletteras med tak. Pågår.
Trafiksäkerhets och tillgänglighetsåtgärder	800	610		800	0	Bergslagsgatan/Heimdalsvägen, pågår
Belysning i Dalkarsberg	250			250	0	Komplettering från kommunen.
	<b>9 752</b>	<b>4 969</b>	<b>3 444</b>	<b>8 552</b>	<b>1 200</b>	
<b>Park/Skoa</b>						
Parkutrustning och plantering	280	15		150	130	Beställt växter.
Lekplatser	60	69		69	-9	Klart
Bro Hagby/Sågbladsdammen	20 965	145	125	400	20 565	Utredning pågår
	<b>21 305</b>	<b>229</b>	<b>125</b>	<b>619</b>	<b>20 686</b>	
<b>Idrott</b>						
Norvalla IP	0	332	305	450		Kommunen har budgeten.
Konstgräs Karlsängs IP	0	5 444	5 154	5 444	-5 444	Kommunen har budgeten. Klar
	<b>0</b>	<b>5 776</b>	<b>5 459</b>	<b>5 894</b>	<b>-5 444</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 500tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 3 300tkr till Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp, 100tkr till Sindegränd samt 1 100tkr till Esstorp tryckreducering.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4	10 750		8 597	12 750	-2 000	Pågår, prognosen höjs med 2 000tkr pga ökade kostnader för tryckstegringsstation. Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	500	14	14	600	-100	Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Sindergränd Nora	100	786	109	800	-700	Återställning. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Esstorp tryckreducering	1 100	5	5	1 300	-200	Pågår. Budget 1 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
Hitörpsvägen-Pershyttan VA	15 000	1 249		1 250	13 750	Projektet beräknas fortsätta 2023 med ny budget. 2 000tkr fördelas till reservvattenledningen och 11 750tkr fördelas till Nora RV.
92602 Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp	3 300	2 376	2 369	2 700	600	Pågår. Budget 3 300tkr från Mindre ledningsarbeten.
Stensnäs	500	8	8	250	250	Budgetmedel beslutat av KF.
ICA-rondellen	3 000	174	174	3 000	0	Budgetmedel beslutat av KF.
	<b>34 250</b>	<b>4 612</b>	<b>11 276</b>	<b>22 650</b>	<b>11 600</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
92606 Mindre VA-anläggningar	800			800	0	Ej påbörjat.
92600 Nora RV	48 300	47 585	47 575	60 050	-11 750	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart vintern 2022. Ökad budget med 11 750 000tkr från Hitörpsvägen-Pershyttan VA.
	<b>49 100</b>	<b>47 585</b>	<b>47 575</b>	<b>60 850</b>	<b>-11 750</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>114 407</b>	<b>63 171</b>	<b>67 879</b>	<b>98 565</b>	<b>16 292</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Tillväxt</b>						
90064 Vändplan Guldsmedshyttan		1 347	1 194	1 729		Pågår återställning.
Torphyttan GPI		550	550	750		Pågår projektering.
Exploateringsmark Frövi		2 405	2 339	3 500		Byggstart under hösten.
Banvägen		98	98			Under utredning
	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 181</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>	
<b>Gata/Trafik</b>						
Reinv. Underhåll gator och vägar	4 700	4 707	1 946	4 707	-7	Utfört
Reinv trafik och tillgänglighet	1 000	0		1 000	0	Pågår enl plan
90083 Reinv väg och gatubelysning	4 581	2 527	2 473	4 581	0	2381tkr ombudgetering. Pågår.
93533 Sandfickor	453	66		453	0	153tkr ombudgetering Göra klart i Frövi, och ytterligare ett sandupplag.
90087 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 725	318	318	1 725	0	750tkr ombudgetering. Pågår.
90074 Västra Loppholmsbron	12 530	10 928	8 823	12 530	0	9530tkr ombudgetering. Arbete pågår, ny bro beställd.
Reinvesteringar broar/vägtrummor	1 000	63	62	1 000	0	Renovering av befintliga broar efter besiktningar.
	<b>24 989</b>	<b>18 609</b>	<b>13 622</b>	<b>24 996</b>	<b>-7</b>	
<b>Park/Skog</b>						
93044 Flugparken etapp 3	1 000			0	1 000	Kommer ej genomföras i år
Lekplatser	793	637	260	793	0	Pågår
Plantering och möblering	600	79	45	300	300	Pågår
	<b>2 393</b>	<b>716</b>	<b>305</b>	<b>1 093</b>	<b>1 300</b>	
<b>Idrott</b>						
Idrott Reinvesteringar	1 400		537	1 400	0	
Råssvallen		149			0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Naturbad		73			0	Tillhör reinvesteringar, Pågår, följer plan.
Fritidsbyn					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Vedevåg		31			0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Fellingsbro IP		203			0	Tillhör reinvesteringar, Pågår, följer plan.
Frövi Elljusspår		81			0	Tillhör reinvesteringar. Pågår, följer plan.
Akutunderhåll					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Fellingsbrobadet, bassängtäckning renir	1 200	13			1 200	Upphandling pågår
93543 Ny gångbro vid Fritidsbyn	495				495	Ombudgeterat 495tkr. Kommer ej utföras
					0	
					0	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
					0 0 0	
	<b>3 095</b>	<b>550</b>	<b>537</b>	<b>1 400</b>	<b>1 695</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 500tkr till Löa-Vasselhyttan, 1 000tkr till Snickartorpsvägen, 500tkr till Tivoliplan-Gröna bro, 2 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 1 000tkr till Dagvattenledning Skolgatan samt 1 000tkr till Prästbron etapp 3.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 776	625	625	2 776	0	Pågår.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	15 000	22 658	14 164	19 000	-4 000	Reservvattenledning. Pågår, prognosen höjs med 4 000tkr pga ökade kostnader för tryckstegringsstation. Kostnaderna fördelas mellan Nora och Lindesberg.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	110	138	132	150	-40	Projektering. VA och gata. Budgeten på 2 000tkr för 2022 ombudgeteras till Dagvattenledning Skolgatan.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	1 622	173	107	1 622	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår. Budget 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten. (122tkr ombudgeterade från 2021).
Snickartorpsvägen	1 000	1 154	1 146	1 200	-200	Pågår. Höjd prognos pga ökade kostnader. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	500	10	10	500	0	Pågår. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	2 857	4 770	4 809	3 400	-543	Pågår. Extra utgifter pga omhändertagande av koltjära. Under utredning.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 000	387	387	1 500	500	Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
91051 Loddammen	520	55	348	65	455	Önskar ombudgetering till 2023 pga för få anbud. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
Dagvattenledning Skolgatan	3 000	55	52	2 000	1 000	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 2 000tkr från Kristinavägen.
Frövi industri område	18 300			2 000	16 300	Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2023.
Torphyttan	6 500	252	251	500	6 000	Projektering. Utförs förmodligen 2023 beroende på detaljplaneprocessen. Önskar ombudgetering till 2023.
	<b>54 185</b>	<b>30 277</b>	<b>22 031</b>	<b>34 713</b>	<b>19 472</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas till Klotten mini RV.
91029 Lindesbergs RV	26 375	12 682	9 865	20 000	6 375	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023.
Rya VV Utbyggnad/renovering	14 696	8 055	5 815	14 696	0	Pågår.
Klotten mini RV Lindesberg	9 380	67	67	300	9 080	Önskar ombudgetering till 2023 pga problem med miljötillståndsprocessen. Budget 6 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (3 380tkr ombudgeterade från 2021).

**Investeringsuppföljning Lindesberg**

Prognos per 2022-09-30

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
91037 Pumpstationer Linde Prästbron etapp 3	4 053	65 3 128	65 3 074	374 4 053	-374 0	Upprustning av bef VA-anläggningar. Pågår. Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten. (3 053tkr ombudgeterade från 2021).
<b>Atervinning</b>	<b>54 504</b>	<b>23 997</b>	<b>18 886</b>	<b>39 423</b>	<b>15 081</b>	
Återvinningscentral	1 385	47		100	1 285	Utredning av placering pågår.
	<b>1 385</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 285</b>	
<b>Totalt</b>	<b>140 551</b>	<b>78 596</b>	<b>59 562</b>	<b>107 704</b>	<b>38 826</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
606 Beläggningsarbeten	1 592	1 286	725	1 592	0	92tkr ombudg. Pågår
127 Reinvestering gatubelysning	1 156	959	911	1 156	0	156 ombudg. Pågår.
608 Broåtgärder	2 000	278	272	2 000	0	Broinspektioner beställda.
079 Bro Högfors och Kanaler	3 167	960	191	3 167	0	Ombudgetering 3 167tkr. Pågår.
173 Trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning	586	61				86tkr ombudg. Stäldalsvägen gc-väg klar. Gc-väg Kaplansgatan oktober
184 Sandfickor med tak	200	4		200	0	Arbete pågår, tak sandficka Högfors.
217 Investering väg och gatubelysning	980	980	980	980	0	Klar
	<b>9 681</b>	<b>4 528</b>	<b>3 079</b>	<b>9 095</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
609 Lekplatser	120	25		50	70	60tkr ombudg. Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
610 Parkutrustning och planteringar	139			139	0	39tkr ombudg.
046 Pollineringsprojekt	20	4		20	0	Påbörjas under maj.
	<b>279</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>70</b>	
<b>Idrott</b>						
181 Olovsvallen, fotbollsmål	25	23		25	0	Pågår.
185 Olovsvallen, nya ytskikt i våtutrymme	100	9		100	0	Görs under hösten
186 Hörkens badpaviljong, golv.	50				50	Kommer ej genomföras
187 Elljusspår, nytt spårmaterial	25	25		25	0	Klar
188 Djäkens bad, byta panel på badpaviljong.	100			100	0	Görs under hösten
189 Olovsvallen, ommålning hockeysarg	24			24	0	Pågår.
617 Byte belysning elljusspår	158	150		158	0	Pågår.
	<b>482</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 500tkr fördelas till Kvalitetshöjande åtgärder.
755 Ledning Stäldalen - Högfors etapp 3	6 075	71	71	200	5 875	Önskar ombudgetering till 2023 pga markägarfrågor.
362 Kvalitetshöjande åtgärder	500	180		500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
385 Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	1 000	123	123	1 000	0	Pågår. 1 000tkr ombudgeteras till Silverhöjden.
371 Silverhöjden	1 000	118		1 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr kommer från Huvudspilledning Vårdcentralen-Kopparberg.
	<b>8 575</b>	<b>492</b>	<b>362</b>	<b>2 700</b>	<b>5 875</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 500tkr fördelas till Yxsjöberg mini RV.
370 Yxsjöberg mini Rv	5 724	3 268	3 268	5 724	0	Pågår. Budget 2 500tkr från Reservvatten Sundet och 500tkr från Mindre VA-anläggningar (2 724tkr är ombudgetering från 2021 ).
382 Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	1 913	1 476	1 455	1 913	0	Pågår. Ledningsdragnings till nya vattentäkten. 2022:s budget 2 500tkr ombudgeteras till Yxsjöbergs mini RV. (1 913tkr är ombudgetering från 2021).
	<b>7 637</b>	<b>4 744</b>	<b>4 723</b>	<b>7 637</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>26 654</b>	<b>10 000</b>	<b>8 164</b>	<b>20 073</b>	<b>5 945</b>	