

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
017 Tillgänglighetsanpassning	600	600	600	600	0	Silvergruvvägen, gång och cykelpassage klart
016 Trafiksäkerhetsåtgärder	350	140	140	350	0	Pågår
160 Gatuombyggnad i samband med VA	2 250	1 780	1 780	2 250	0	Vallmovägen och Linnskällvägen klart
205 Ny GC-väg Finnbergsvägen	624	726	531	726	-102	312tkr omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.
Projektering GC-väg Schillingvägen	80			80	0	Ej uppstartat
244 Beläggningsarbete, planerat underhåll	1 688	277		1 688	0	Pågår
141 Offentlig belysning	1 000	77		1 000	0	
	<b>6 592</b>	<b>3 600</b>	<b>3 051</b>	<b>6 694</b>	<b>-102</b>	
<b>Park/Skog</b>						
034 Allé RV63	250	294	282	250	0	Klart
036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen	230	232	232	232	-2	Klart
035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen	500	500	500	500	0	Klart
	<b>980</b>	<b>1 026</b>	<b>1 014</b>	<b>982</b>	<b>-2</b>	
<b>Idrott</b>						
033 Badplatser	50			50	0	Nya bänkar och bord vid Sängen och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
317 Sikfors, Överföringsledning	7 000	259		3 000	4 000	Omläggning och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Försenad p.g.a. markägarfrågor. Inköp pumpstationer 2020 resterande flyttas till 2021.
363 Ledningsförnyelse, infodring	3 500	1 768		3 500	0	Reliningar av befintliga ledningar. Pågår.
Påbörjade ej beslutade projekt		71				
	<b>10 500</b>	<b>2 098</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>4 000</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
368 Älvestorps RV	4 000	1 111		2 000	2 000	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Pågår.
Påbörjade ej beslutade projekt		14				
	<b>4 000</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Återvinning</b>						
					0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>22 122</b>	<b>7 849</b>	<b>4 065</b>	<b>16 226</b>	<b>5 896</b>	

**Investeringsuppföljning Nora**

Prognos per 2020-10-31

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	1 000	1 301	1 000	0	Heimdalsvägen, GC-väg Dalsta Pågår 500 000kr från fonden
92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA	2 500	1 064	600	2 500	0	Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd pågår.
Väg och gatubelysning	1 000	780	713	1 000	0	Enligt plan
Arne P:s gata	150	178	164	150	0	Klart
92520 Renovering broar	2 000	58	53	100	1 900	Vägtrumma Lerkesån, räckle GC-bro bandyplan.
92532 Busshållplats Järntorget	1 635	1 897	1 552	1 635	0	Klart
	<b>8 285</b>	<b>4 977</b>	<b>4 383</b>	<b>6 385</b>	<b>1 900</b>	
<b>Park/Skog</b>						
Förlängning strandpromenad	40	9		40	0	Inväntar möte med Ida
Förlängning åpromenad till kärleksstigen	50			50	0	Inväntar möte med Ida
128 Strandpromenad- Strandskoning	600	32		600	0	Påbörjad, inväntar besked från kommunen.
	<b>690</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>VA-ledningsnät</b>						
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3	1 000			1 000	0	Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
Mindre ledningsarbeten					0	Ombudgetering 3 000tkr till proj 372 och proj 304.
92615 Tackjärnsgränd	2 400	1 459		2 400	0	VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI. Kan bli dyrare p.g.a. berg.
92616 Orica	600	300		600	0	Omläggning spillvatten. Pågår.
	<b>4 000</b>	<b>1 759</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
92606 Mindre VA-anläggningar	800	390		800	0	Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak för Nora RV. Pågår.
92600 Nora RV	35 000	9 854		32 000	3 000	Kommer göra av med ca 32mkr 2020, resterande flyttas framåt.
	<b>35 800</b>	<b>10 244</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>3 000</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>48 775</b>	<b>17 021</b>	<b>4 383</b>	<b>43 875</b>	<b>4 900</b>	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Tillväxt</b>						
90064 Vändplan Guldsmedshytan	4 200	1 510	410		4 200	Pågår
90009 Lindesjön runt	400	341	284		400	Ombudgeterat från 2019
90071 Exploatering Frövi	2 200	1 400	906		2 200	Ombudgeterat från 2019
	<b>6 800</b>	<b>3 251</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	
<b>Gata/Trafik</b>						
90084 Planerat underhåll gata	1 700	3 129	1 586	1 700	0	Det som går över budget tas från fonden.
90074 Gatuombyggnad i samband med VA	2 500	431	199	2 500	0	Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar
90080 Tillgänglighetsanpassning	400	283	283	400	0	Passage Fotbollsgatan Klar
90050 Trafiksäkerhetsåtgärder	100	88	88	400	100	Årets budget 400 + ombudget 200 - 500 omfört till Flugparken
90086 Gullblankav. Vågräcken och stentrumma	150	148	148	150	0	Klart
90086 Gröna bron	9 850	806	483	1 000	8 850	Förstudie, projektering, samråd med Länsstyrelsen pågår
Reinvestering belysning Ramsberg	1 000	1 144	452	1 144	-144	Pågår
	<b>15 700</b>	<b>6 029</b>	<b>3 239</b>	<b>7 294</b>	<b>8 806</b>	
<b>Park/Skog</b>						
93044 Lekplatser	300	4		300	0	200tkr överflyttat till Flugparken.
93536 Park Vibyn etapp 2	200	87		200	0	Pågår, snart klart
90094 Frövi strandpromenad	100	5		100	0	Ombudgeterat från 2019
90095 Park Tivoliplan	400			400	0	Bromsas av marklov och strandskyddsdispens. Ombudg.från 2019
90108 Flugparken	2 062	2 390		2 262	-200	Klart.Ombudg från 2019.
93045 Parkutrustning	0			0	0	200 ombudgeterat från 2019, överflyttat till Flugparken.
90056 Föryngring träd	0			0	0	Ombudgeterat från 2019, överflyttat till Flugparken.
	<b>3 062</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>3 262</b>	<b>-200</b>	
<b>Idrott</b>						
93537 Reinvestering Råsshallen	100	60		100	0	Byte beläggning löparbana
93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen	600	600		600	0	Maskinen har levererats.
93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen	100			100	0	Byte pågår
93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum				100	-100	
93540 Nya tvättbryggor	200	80	80	100	100	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket	200	144	18	100	100	Nytt tak till läktare beställt
93046 Fritidsbyn, nya mål				100	-100	
93541 Smedvallen, reinvestering	100	66	64	100	0	Klart
93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning	100	96	49	100	0	Klart
93043 Akut underhåll	100			100	0	
	<b>1 500</b>	<b>1 046</b>	<b>211</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Ombudgetering 3500tkr till proj 330 och 2500tkr till proj 375.
91056 Gusselby verksamhetsområde	3 000	33		50	2 950	Ombudgeteras till 2021.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3	2 000			2 000	0	Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3o4	0	1 894		0	0	Fördelas Lindesberg (396) och Nora (397).
91024 Gamla Vibyn	4 235	1 361		4 235	0	Utökning av verksamhetsområde. Ombudgetering 2 135tkr och 2 100tkr från Torphyttan. Pågår.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 528	407		2 000	4 528	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Försenat p.g.a. markägarfrågor. Etapp ett påbörjas i november.
91050 Folkestorp etapp 2	1 500	2 088	1 880	2 088	-588	Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Ombudgeterat från Torphyttan. Klart.
Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro	3 500	674		3 500	0	Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	500	90		100	400	Projektering VA och gata. Ombudgeteras till 2021.
91023 Vattenkiosk Linde	1 000	525		1 000	0	Ombudgeterat från Torphyttan. Pågår.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500	1 088		2 500	0	Från mindre ledningsarbeten. Redovisas för kommunen när projekten är klara.
Påbörjade ej beslutade projekt		318				
	<b>24 763</b>	<b>8 480</b>	<b>1 880</b>	<b>17 473</b>	<b>7 290</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
91037 Mindre VA-anläggningar		0			0	Ombudgetering 1 500tkr till proj 390, 3 000tkr till proj 307, 1 500tkr till proj 315.
91029 Lindesbergs RV	2 127	343	269	2 127	0	Projektering, asfaltering, skärmtak, portar. Pågår.
91022 Öskeviks RV	2 925	1 301	385	2 925	0	Föreläggande. Minireningsverk. Pågår.
91022 Mårdshyttans RV	2 000	1 571	1 040	2 000	0	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart.
91037 Ramsbergs VV	3 000	734		3 000	0	Omyggnation/repairation av befintligt vattenverk. Pågår. Bidrag från Länsstyrelsen.
91037 Fastighet och Säkerhet	1 500	1 200	381	1 500	0	Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken. Pågår.
91037 Pumpstationer Linde	1 710	674	424	1 710	0	Upprustning av befintliga VA anläggningar. Pågår.
91037 Fellingsbro RV	470	536		536	-66	Klart.
91049 Pumpstation Prästbron	3 000	678		3 000	0	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Pågår.
Påbörjade ej beslutade projekt		297				
	<b>16 732</b>	<b>7 335</b>	<b>2 500</b>	<b>16 798</b>	<b>-66</b>	
<b>Totalt</b>	<b>68 557</b>	<b>28 627</b>	<b>9 430</b>	<b>46 328</b>	<b>22 629</b>	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
157 Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500	401		500	0	Pågår
184 Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500	1 326		500	0	Kostnader över budget tas från fonden.
243 Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5		1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår. Inväntar politiskt beslut.
127 Upprustning gatuljusnät	1 040	242	242	1 040	0	Enligt plan
018 Tak på befintliga sandfickor	150	8		150	0	Klart, inväntar faktura.
173 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	482	78	500	0	Projektering pågår. Åtgärder hösten 2020.
217 Inv. väg och gatubelysning	700	24		700	0	Enligt plan
	<b>4 640</b>	<b>2 488</b>	<b>320</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
041 Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	200	111	111	20	180	Pågår
040 Allmänna lekplatser	500	500	500	500	0	Lekplats färdigbyggd 611tkr
	<b>700</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>520</b>	<b>180</b>	
<b>Idrott</b>						
028 Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	Klart, inväntar fakturor
030 Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	Bryggorna är klara.
029 Olovsvallen, ytterdörrar	40	33	33	40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027 Djäkens bad, handikappramp	200	181	181	181	19	Klart, inväntar fakturor.
	<b>300</b>	<b>219</b>	<b>214</b>	<b>281</b>	<b>19</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Ombudgeterat till proj 373.
359 Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	2 017		2 100	2 225	Snart klart. Bidrag Sveaskog.
Påbörjade ej beslutade projekt		168				
	<b>4 325</b>	<b>2 185</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 225</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
382 Reservvatten Sundet (5021)	3 100	5 472		5 900	-2 800	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Ökade kostnader beror främst på åtgärder av befintliga ledningar.
373 Finnhyttans VV	2 000	1 166		2 000	0	Budgetmedel från Mindre lednings arbeten. Pågår.
	<b>5 100</b>	<b>6 638</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>-2 800</b>	
<b>Återvinning</b>						
					0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>15 065</b>	<b>12 141</b>	<b>1 145</b>	<b>15 441</b>	<b>-376</b>	