

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500			4 500	0	Planering pågår
056 Tak på befintliga sandfickor	300	3		300	0	Planering pågår
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	800			800	0	Arbetet beställt. Postvägen. Byggstart i maj.
058 Broar reinvestering	1 000	0		1 000	0	Arbetet pågår
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 200			2 200	0	Pågår.
060 Kringätgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	
	<b>9 800</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
062 Allé RV 63	250	14		250	0	Fått in offerter, byggstart under våren.
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230			230	0	
67 Fontän torget Grythyttan	200			200	0	Utredning pågår.
98 Torget Hfs utredning	150			150	0	Inväntar detaljplan/utredning
065 Lekplatser	70			70	0	Inväntar förslag från kommunen.
	<b>900</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
066 Badplatser	50			50	0	
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 4 500tkr fördelas 3 000tkr till Hjulsjö mini Rv, 1 096tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 1 500tkr Älvestorps RV samt 500tkr till Brantvägen.
384 Brantvägen	500	492	6 217	500	0	Projektering, snart klart. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
363 Kvalitetshöjande åtgärder	1 096	32		1 096	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 1 096tkr från Mindre ledningsarbeten.
317 Sikfors, Överföringsledning	347	255		347	0	Återställning. Pågår.
	<b>1 943</b>	<b>778</b>	<b>6 217</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 3 000tkr fördelas 2 000tkr till Älvestorps RV och 1 000tkr till Hjulsjö mini
368 Älvestorps RV	3 500	21		3 500	0	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Budget 2 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	6 136	1 551		6 136	0	Pågår. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (Budget 2 136tkr ombudgerat från 2021)
321 Garage Fjällbo	3 500			3 500	0	Planerad byggstart i höst.
	<b>13 136</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>9 636</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>25 829</b>	<b>2 367</b>	<b>6 217</b>	<b>22 329</b>	<b>0</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	4 000			4 000	0	Planering pågår
Reinvestering väg och gatubelysning	3 302	1 237		3 302	0	1402tkr ombudgeterat
Renovering broar	1 000			1 000	0	GC-bro Gyttopp
Dagvattenhantering efter VA-inventering	200			200	0	Planeras tillsammans med beläggning
Tak på befintliga sandfickor	200			200	0	Befintliga sandfickor kompletteras med tak.
Trafiksäkerhets och tillgänglighetsåtgärder	800			800	0	Bergslagsgatan/Heimdalsvägen
Belysning i Dalkarsberg	250			250	0	
	<b>9 752</b>	<b>1 237</b>	<b>0</b>	<b>9 752</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skoa</b>						
Parkutrustning och plantering	280			280	0	
Lekplatser	60			60	0	
Bro Hagby/Sågbladsdammen	20 965	89		20 965	0	
	<b>21 305</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>21 305</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
Norvalla IP	0	81		0	0	Kommunen har budgeten
Konstgräs Karlsängs IP	0	45		0	0	Kommunen har budgeten
	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 500tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 3 300tkr till Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp, 100tkr till Sindegränd samt 1 100tkr till Esstorp tryckreducering.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4	10 750		1 988	10 750	0	Reservvattenledning. Pågår. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	500	14		500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Sindergränd Nora	100	90		100	0	Återställning. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Esstorp tryckreducering	1 100			1 100	0	Pågår. Budget 1 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
Hitörpsvägen-Pershyttan VA	7 000	1 220		0	7 000	7 000tkr önskas ombudgeteras till 2023 pga att det behövs mer budgetmedel för att bygga hela sträckan. 8 000 tkr ombudgeteras till Nora RV.
92602 Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp	3 300	136		3 300	0	Pågår. Budget 3 300tkr från Mindre ledningsarbeten.
	<b>22 750</b>	<b>1 461</b>	<b>1 988</b>	<b>15 750</b>	<b>7 000</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
92606 Mindre VA-anläggningar	800			800	0	Ej påbörjat.
92600 Nora RV	54 260	25 411	25 162	54 260	0	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022. Ökad budget med 8 000tkr från Hitörpsvägen-Pershyttan VA.
	<b>55 060</b>	<b>25 411</b>	<b>25 162</b>	<b>55 060</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>108 867</b>	<b>28 324</b>	<b>27 150</b>	<b>101 867</b>	<b>7 000</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Tillväxt</b>						
90064 Vändplan Guldsmedshyttan Torphyttan GPI Exploateringsmark Frövi		11 142 687		0	0 0 0	
	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gata/Trafik</b>						
Reinv. Underhåll gator och vägar	4 700			4 700	0	Planering pågår.
Reinv trafik och tillgänglighet	1 000	30		1 000	0	Planering pågår.
90083 Reinv väg och gatubelysning	4 581	2 471		4 581	0	2381tkr ombudgeterat. Pågår.
93533 Sandfickor	453	4		453	0	153tkr ombudgeterat. Pågår.
90087 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 725	318		1 725	0	Ombudgeterat 750tkr.
90074 Reinv. Broar och vägtrummor	13 530	4 700		1 100	12 430	Ombudgeterat 9530tkr.
	<b>25 989</b>	<b>7 523</b>	<b>0</b>	<b>13 559</b>	<b>12 430</b>	
<b>Park/Skog</b>						
Flugparken etapp 3	1 000			1 000	0	Pågår.
93044 Lekplatser	793	26		0	793	193tkr ombudgeterat.
Plantering och möblering	600			600	0	
	<b>2 393</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>793</b>	
<b>Idrott</b>						
Idrott Reinvesteringar	1 400			1 400	0	
Råssvallen					0	Tillhör reinvesteringar
Naturbad					0	Tillhör reinvesteringar
Fritidsbyn					0	Tillhör reinvesteringar
Vedevåg					0	Tillhör reinvesteringar
Fellingsbro IP					0	Tillhör reinvesteringar
Frövi Elljusspår					0	Tillhör reinvesteringar
Akutunderhåll					0	Tillhör reinvesteringar
93543 Fellingsbrobadet, bassängtäckning reningsanläggning	1 200				1 200	
Ny gångbro vid Fritidsbyn	495				495	Ombudgeterat 495tkr
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 695</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 500tkr till Löa-Vasselhyttan, 1 000tkr till Snickartorpsvägen, 500tkr till Tivoliplan-Gröna bro, 2 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 1 000tkr till Dagvattenledning Skolgatan samt 1 000tkr till Prästbron etapp 3.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 776	46		2 776	0	Pågår.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	15 000	8 641	3 674	15 000	0	Reservvattenledning . Pågår. Kostnaderna fördelas mellan Lindesberg och Nora i slutet av året.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	110	53		110	0	Projektering. VA och gata. Budgeten på 2 000tkr för 2022 ombudgeteras till Dagvattenledning Skolgatan. (110tkr ombudgeterade från 2021).
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	1 622	4		1 622	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår. Budget 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten. (122tkr ombudgeterade från 2021).
Snickartorpsvägen	1 000	6		1 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	500	2		500	0	Pågår. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	2 857	17		2 857	0	Pågår.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 000	287		2 000	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
91051 Loddammen	520	13	348	520	0	Pågår. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
Dagvattenledning Skolgatan	3 000	38		3 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 2 000tkr från Kristinavägen.
	<b>29 385</b>	<b>9 106</b>	<b>4 022</b>	<b>29 385</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas till Kloten mini RV.
91029 Lindesbergs RV	26 375	1 115		26 375	0	Pågår.
Rya VV Utbyggnad/reovering	14 696	4 322		14 696	0	Pågår.
Kloten mini RV Lindesberg	9 380	37		9 380	0	Pågår. Budget 6 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (3 380tkr ombudgeterade från 2021).
91037 Pumpstationer Linde		65		0	0	Upprustning av bef VA-anläggningar. Pågår.
Prästbron etapp 3	4 053	1 113		4 053	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten. (3 053tkr ombudgeterade från 2021).
	<b>54 504</b>	<b>6 652</b>	<b>0</b>	<b>54 504</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
Återvinningscentral	1 385	1		1 385	0	Utredning av placering pågår.
	<b>1 385</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>116 751</b>	<b>24 148</b>	<b>4 022</b>	<b>101 833</b>	<b>14 918</b>	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
---------	----------------	--------	------------	-----------------	-------------------------	------------------------

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
606 Beläggningsarbeten	1 500	0		1 500	0	Planeras.
127 Reinvestering gatubelysning	1 000	1 196		1 000	0	Inväntar besked om ombudgetering
608 Broåtgärder	2 000			2 000	0	
079 Bro Högfors och Kanaler		202		0	0	Ingår i budget för broar.
173 Trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning	500					Stålldalsvägen gc-väg.
184 Sandfickor med tak	200	1 712	1 712	200	0	Pågår
	<b>5 200</b>	<b>3 110</b>	<b>1 712</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
609 Lekplatser	60			60	0	
610 Parkutrustning och planteringar	100			100	0	
046 Pollineringsprojekt	20			20	0	
	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
181 Olovsvallen, fotbollsmål	25			25		
185 Olovsvallen, nya ytskikt i våtutrymme	100			100		
186 Hörkens badpaviljong, golv.	50			50		
187 Elljusspår, nytt spårmaterial	25			25	0	
188 Djäkens bad, byta panel på badpaviljong.	100			100	0	
189 Olovsvallen, ommålning hockeysarg	25			25	0	
	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 500tkr fördelas till Kvalitetshöjande åtgärder.
755 Ledning Stålldalen - Högfors etapp 3	6 075	66		6 075	0	Pågår. (3 075tkr är ombudgetering från 2021 som ännu ej är beslutad).
362 Kvalitetshöjande åtgärder	500	50		500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
385 Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	1 000	121		1 000	0	Pågår. 1 000tkr ombudgeteras till Silverhöjden.
371 Silverhöjden	1 000	21		1 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr kommer från Huvudspilledning Vårdcentralen-Kopparberg.
	<b>8 575</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>8 575</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 500tkr fördelas till Yxsjöberg mini RV.
370 Yxsjöberg mini RV	5 724	1 630		5 724	0	Pågår. Budget 2 500tkr från Reservvatten Sundet och 500tkr från Mindre VA-anläggningar (2 724tkr är ombudgetering från 2021 som ännu ej är beslutad).
382 Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	1 913	498		1 913	0	Pågår. Ledningsdragning till nya vattentäkten. 2022:s budget 2 500tkr ombudgeteras till Yxsjöbergs mini RV. (1 913tkr är ombudgetering från 2021 som ännu ej är beslutad).
	<b>7 637</b>	<b>2 128</b>	<b>0</b>	<b>7 637</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>21 917</b>	<b>5 496</b>	<b>1 712</b>	<b>21 417</b>	<b>0</b>	