

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>							
017 Tillgänglighetsanpassning		600			600	0	Silvergruvvägen, gång och cykelpassage
016 Trafiksäkerhetsåtgärder		350			350	0	Ej uppstartat
Gatuombyggnad i samband med VA		2 250	670		2 250	0	Vallmovägen och Linnskällvägen
Ny GC-väg Finnebergsvägen		624			624	0	312 omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.
Projektering GC-väg Schillingvägen		80			80	0	Ej uppstartat
244 Beläggningsarbete, planerat underhåll		2 000			1 688	312	Startar v.20
Offentlig belysning		1 000	6		1 000	0	
		<b>6 904</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>6 592</b>	<b>312</b>	
<b>Park/Skog</b>							
034 Allé RV63		250			250	0	Pågår, nedtagning träd utfört. Plantering på gång.
036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen		230			230	0	Uppstartat
035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen		500			500	0	Uppstartat
		<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>							
033 Badplatser		50			50	0	Nya bänkar och bord vid Sängen och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.
		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>							
317 Sikfors, Överföringsledning		7 000	114		7 000	0	Omläggning och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn o Sikfors RV samt 2.000 tkr från Mindre VA-anl.
363 Ledningsförnyelse, infodring		3 500	0	200	3 500	0	Reliningar av bef ledningar
367 Sikfors VA-ledning			65			0	Fram till macken. Framflyttat.
Mindre ledningsarbeten						0	Budgetmedel till Ledningsförnyelse.
		<b>10 500</b>	<b>179</b>	<b>200</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>							
368 Älvestorps RV		3 000			3 000	0	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000 tkr samt 1 000 tkr från Mindre VA-anl.
Sikfors RV		3 000			3 000	0	Föreläggande. Inget minireningsverk, istället ledning och pumpstation. Ombudget till proj 317.
Minidre VA-anläggningar		320	9		320	0	Budgetmedel 3 000 tkr till Sikfors överf.ledn och till Älvestorps RV
		<b>6 320</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6 320</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>							
						0	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>		<b>24 754</b>	<b>864</b>	<b>200</b>	<b>24 442</b>	<b>312</b>	

**Investeringsuppföljning Nora**

Prognos per 2020-03-31

Projekt tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000			1 000	0	Uppstart i maj.
92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA	2 500	68		2 500	0	Hagavägen och Tackjärnsgränd.
Väg och gatubelysning	1 000	210		1 000	0	Enligt plan
92520 Renovering broar	2 000			2 000	0	Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.
92532 Busshållsplats Järntorget	1 635			1 635	0	Startar runt midsommar.
	<b>8 135</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>8 135</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
Förlängning strandpromenad	40			40	0	Ej påbörjad
Förlängning åpromenad till kärleksstigen	50			50	0	Ej påbörjad
Strandpromenad- Strandskoning	600			600	0	
	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
					0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>VA-ledningsnät</b>						
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 (92609)	7 500			1 000	6 500	Reservvattenledning. Endast 1 000 tkr kommer att utnyttjas.
Mindre ledningsarbeten					0	
Tackjärnsgränd	2 400			2 400	0	VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI
Orica	600	128			0	Omläggning spillvatten.
Östra Stranden etapp 3		3 646		0	0	Intäkt: Ansl.avg 5 836 tkr.
	<b>10 500</b>	<b>3 774</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>6 500</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar	800			800	0	Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak till/för Nora RV
92600 Nora RV (92600)	95 000	249		35 000	60 000	Kommer göra av med ca 35MKr 2020, resten flyttas framåt.
	<b>95 800</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>35 800</b>	<b>60 000</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>115 125</b>	<b>4 301</b>	<b>0</b>	<b>48 025</b>	<b>66 500</b>	

Projekt	tkr	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>							
157	Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500			500	0	Ej uppstartat
184	Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500			500	0	Startar upp i maj.
243	Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250			1 250	0	Bro Hörken, utredning pågår.
	Upprustning gatuljusnät	1 040			1 040	0	Enligt plan
018	Tak på befintliga sandfickor	150			150	0	Bångbro, bygglov sökt.
173	Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500			500	0	Ej uppstartat.
	Inv. väg och gatubelysning	700			700	0	Enligt plan
		<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>							
	Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	200			20	180	Inväntar startbesked
	Allmänna lekplatser	500			500	0	Inväntar startbesked
		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>180</b>	
<b>Idrott</b>							
028	Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	
030	Sågdammen, nya bryggor	30			30	0	Bryggorna är klara.
029	Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	Jobbet utlämnat till entreprenör.
027	Djäkens bad, handikappramp	200			200	0	
		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>							
	Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
365	Trastvägen/Blåmesvägen		127				Projektering men ej beslutade investeringar
385	Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4		22				Projektering men ej beslutade investeringar
392	Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar		7				Projektering men ej beslutade investeringar
359	Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	133		4 325	0	Upphandling pågår
		<b>4 325</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>							
382	Reservvatten Sundet (5021)	3 100	314		3 100	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4
373	Finnhyttans VV	2 000			2 000	0	Budgetmedel från Mindre ledn.arb.
		<b>5 100</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	
<b>Återvinning</b>							
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>		<b>15 065</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>14 885</b>	<b>180</b>	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Tillväxt</b>						
90059 Bussangöring Brotorpsskolan	1 700				1 700	
90064 Vändplan Guldsmedshyttan	4 200				4 200	Pågår
90071 Exploateringsmark Frövi	5 000				5 000	
90099 Frövi Bangård	13 000				13 000	
90076 Nytt villaområde Lindesberg	10 000				10 000	
90109 Båtramp	1 000				1 000	
90009 Lindesjön runt	400	23			400	Ombudg.
90070 Exploatering Frövi	12 500	621			12 500	Ombudg.
	<b>47 800</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 800</b>	
<b>Gata/Trafik</b>						
90084 Planerat underhåll gata	1 700			1 700	0	Uppstart i maj
90074 Gatuombyggnad i samband med VA	2 500			2 500	0	Idrottsvägen och Lövnäsvägen
90080 Tillgänglighetsanpassning	400			400	0	Passage Fotbollsgatan
90050 Trafiksäkerhetsåtgärder	400			400	0	Passage Stationsvägen
90086 Gullblankav. Vagräcken och stentrumma	150			150	0	Uppstart v.17
90086 Gröna bron	1 000	159		1 000	0	Förstudie pågår
90086 Broar	10 000			10 000	0	Inväntar startbesked
Reinvestering belysning Ramsberg	1 000	420		1 000	0	Pågår
90080 Tillgänglighetsanpassning	200			200	0	Ombudg.
	<b>17 350</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>17 350</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
93044 Lekplatser	500			500	0	Ej uppstartad
93536 Park Vibyn etapp 2	200			200	0	Ej uppstartad
90094 Frövi strandpromenad	100			100	0	Ombudg.
90095 Park Tivoliplan	400			400	0	Ombudg.
90108 Flugparken	862	814		862	0	Ombudg.
93045 Parkutrustning	200			200	0	Ombudg.
90056 Föryngring träd	300			300	0	Ombudg.
	<b>2 562</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
93537 Reinvestering Råsshallen	100			100	0	Staketbyte, beställt.
93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen	600			600	0	Upphandling klar, maskinen kommer i augusti
93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen	100			100	0	Jobbet beställt av VA.

**Investeringsuppföljning Lindesberg**

Prognos per 2020-03-31

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum	100			100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93540 Nya tvättbryggor	100	54		100	0	Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.
93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket	100			100	0	
93046 Fritidsbyn, nya mål	100			100	0	
93541 Smedvallen, reinvestering	100			100	0	
93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning	100			100	0	
93043 Akut underhåll	100			100	0	
	<b>1 500</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten	6 000	0		6 000	0	Ännu ej specificerat (avvaktar upphandlingen idrottsvägen)
91056 Gusselby verksamhetsområde	3 000	0		3 000	0	Byggstart augusti
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3	2 000	0		2 000	0	Reservvattenledning (två olika projekt 395 o 396)
Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3	0	289		0	0	Fördelas Ldg (396) o Nora (397).
91024 Gamla Vibyn	4 235	0		4 235	0	Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135 tkr o 2 100 från Torphyttan
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 528	104		6 528	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV.
91050 Folkestorp etapp 2	1 500	1 394		1 500	0	Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan.
Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro	0	366		0	0	Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	500	90		500	0	Projektering dagvatten
91023 Vattenkiosk Linde	1 000	0		1 000	0	Från Torphyttan. Start prel sept, ska upphandlas
Klockargatan VA-omläggning	0	12		0	0	Skjuts till 2021.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	0	205		0	0	Skjuts till 2021.
Lövnäsvägen Fellingsbro	0	97		0	0	
	<b>24 763</b>	<b>2 557</b>	<b>0</b>	<b>24 763</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
91037 Mindre VA-anläggningar	6 000	0		6 000	0	1 500 tkr till proj 390, 3 000 tkr till proj 307, 1 500 tkr till proj 315.
91029 Lindesbergs RV	2 127	13		2 127	0	Projektering, asfaltering, skärmtak, portar.
91022 Öskeviks RV	2 925	242		2 925	0	Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare
91022 Mårdshyttans RV	2 000	1 039		2 000	0	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart
91037 Ramsbergs VV	3 000	27		3 000	0	Omyggnation/repairation av befintligt vattenverk
91037 Fastighet och Säkerhet	1 500	85		1 500	0	Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken
91037 Pumpstationer Linde	1 710	0		1 710	0	Upprustning av bef VA anläggningar
Storå RV	50	0		50	0	
Fellingsbro RV	470	516		470	0	
91049 Pumpstation Prästbron	3 000	39		3 000	0	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten
	<b>22 782</b>	<b>1 961</b>	<b>0</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>116 757</b>	<b>6 609</b>	<b>0</b>	<b>68 957</b>	<b>47 800</b>	