

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500			4 500	0	Planering pågår. Beläggning påbörjas efter semestern.
056 Tak på befintliga sandfickor	300	4		300	0	Planering pågår.
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	800			800	0	Arbetet beställt, Postvägen. Byggstart maj.
058 Broar reinvestering	1 000			1 000	0	Arbete pågår. Bytt överbyggnad på träbro i Grythyttan.
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 200	1		2 200	0	Pågår arbete och planering.
060 Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	
	9 800	5	0	9 800	0	
Park/Skog						
062 Allé RV 63	250	185		250	0	Färdigt planterat, inväntar fakturor.
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230	2		230	0	Träd inköpta till Allé RV 63 (120tkr).
67 Fontän torget Grythyttan	200	4		200	0	Utredning pågår.
98 Torget Hfs utredning	150			150		Inväntar detaljplan/utredning.
065 Lekplatser	70			70	0	Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
	900	191	0	900	0	
Idrott						
066 Badplatser	50			50	0	
	50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 6 096tkr fördelas 3 000tkr till Hjulsjö mini Rv, 1 096tkr till Kvalitetshögjande åtgärder, 1 500tkr Älvestops RV samt 500tkr till Brantvägen.
384 Brantvägen	500	492	492	500	0	Projektering klart. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
363 Kvalitetshögjande åtgärder	1 096	32		1 096		Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 1 096tkr från Mindre ledningsarbeten.
317 Sikfors, Överföringsledning	347	255	255	347	0	Återställning. Pågår.
	1 943	779	747	1 943	0	
VA-anläggning						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 3 000tkr fördelas 2 000tkr till Älvestorps RV och 1 000tkr till Hjulsjö mini Rv.
368 Älvestorps RV	3 500	28		3 500	0	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Budget 2 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	6 136	1 997	1 997	6 136	0	Pågår. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar.
321 Garage Fjällbo	3 500			3 500	0	Planerad byggstart i höst.
	13 136	2 025	1 997	13 136	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	25 829	3 000	2 744	25 829	0	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	4 000			4 000	0	Pågår, beläggning påbörjas på Hittorp v.19.
Reinvestering väg och gatubelysning	3 302	1 252		3 302	0	1402tkr ombudgeterat. Pågår.
Renovering broar	1 000			1 000	0	Gc- bro Gyttop är beställd.
Dagvattenhantering efter VA-inventering	200			200	0	Planeras tillsammans med beläggning.
Tak på befintliga sandfickor	200	2		200	0	Befintliga sandfickor kompletteras med tak. Pågår.
Trafiksäkerhets och tillgänglighetsåtgärder	800			800	0	Bergslagsgatan/Heimdalsvägen, planeras byggas maj.
Belysning i Dalkarsberg	250			250	0	Komplettering från kommunen.
	9 752	1 254	0	9 752	0	
Park/Skoa						
Parkutrustning och plantering	280	3		280	0	Beställt växter.
Lekplatser	60			60	0	Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
Bro Hagby/Sågbladsdammen	20 965	125	30	20 965	0	
	21 305	128	30	21 305	0	
Idrott						
Norvalla IP	0	256				Kommunen har budgeten. Inväntar kommunens beslut.
Konstgräs Karlsängs IP	0	63		0	0	Kommunen har budgeten. Påbörjas i maj.
	0	319	0	0	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 500tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 3 300tkr till Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp, 100tkr till Sindegränd samt 1 100tkr till Esstorp tryckreducering.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4	10 750		5 256	10 750	0	Reservvattenledning. Pågår. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	500	14		500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Sindergränd Nora	100	109	109	100	0	Återställning. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
92602 Esstorp tryckreducering	1 100			1 100	0	Pågår. Budget 1 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
Hitorpsvägen-Pershyttan VA	7 000	1 224		7 000	0	7 000tkr önskas ombudgeteras till 2023 pga att det behövs mer budgetmedel för att bygga hela sträckan. 8 000tkr ombudgeteras till Nora RV.
92602 Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp ICA-rondellen	3 300	436	366	3 300	0	Pågår. Budget 3 300tkr från Mindre ledningsarbeten.
	3 000	130	130	3 000	0	Budgetmedel beslutat av KS.
	25 750	1 913	5 861	25 750	0	
VA-anläggning						
92606 Mindre VA-anläggningar	800			800	0	Ej påbörjat.
92600 Nora RV	54 260	33 811	33 811	54 260	0	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022. Ökad budget med 8 000tkr från Hitorpsvägen-Pershyttan VA.
	55 060	33 811	33 811	55 060	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	111 867	37 425	39 702	111 867	0	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90064 Vändplan Guldsmedshytan Torphyttan GPI Exploateringsmark Frövi		11 142 954	548	0	0 0 0	Pågår återställning. Pågår projektering. Byggstart under hösten.
	0	1 107	548	0	0	
Gata/Trafik						
Reinv. Underhåll gator och vägar	4 700			4 700	0	Beläggningsplan klar, beläggning påbörjas V.21 i Fellingsbro.
Reinv trafik och tillgänglighet	1 000	0		1 000	0	Planering pågår.
90083 Reinv väg och gatubelysning	4 581	2 473	4	4 581	0	2381tkr ombudgetering. Pågår.
93533 Sandfickor	453	4		453	0	153tkr ombudgetering Göra klart i Frövi, och ytterligare ett sandupplag.
90087 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 725	318		1 725	0	750tkr ombudgetering. Pågår.
90074 Västra Loppholmsbron	9 530	4 700		9 530	0	9530tkr ombudgetering. Arbete pågår, ny bro beställd.
Reinvesteringar broar/vägtrummor	4 000			4 000	0	Renovering av befintliga broar efter besiktningar.
	21 989	7 495	4	21 989	0	
Park/Skog						
Flugparken etapp 3	1 000			1 000	0	
93044 Lekplatser	793	30		793	0	193tkr ombudgetering. Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
Plantering och möblering	600	23		600	0	Renovering av tre portaler vid Kyrkberget.
	2 393	53	0	2 393	0	
Idrott						
Idrott Reinvesteringar	1 400			1 400	0	
Råssvallen					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Naturbad		26			0	Tillhör reinvesteringar, Pågår, följer plan.
Fritidsbyn					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Vedevåg					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Fellingsbro IP		15			0	Tillhör reinvesteringar, Pågår, följer plan.
Frövi Elljusspår		12			0	Tillhör reinvesteringar. Pågår, följer plan.
Akutunderhåll					0	Tillhör reinvesteringar. Följer plan.
Fellingsbrobadet, bassängtäckning reningsanläggning	1 200				1 200	
93543 Ny gångbro vid Fritidsbyn	495				495	Ombudgeterat 495tkr
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	3 095	53	0	1 400	1 695	

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 500tkr till Löa-Vasselhyttan, 1 000tkr till Snickartorpsvägen, 500tkr till Tivoliplan-Gröna bro, 2 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 1 000tkr till Dagvattenledning Skolgatan samt 1 000tkr till Prästbron etapp 3.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 776	63		2 776	0	Pågår.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	15 000	15 559	10 230	15 000	0	Reservvattenledning . Pågår. Kostnaderna fördelas mellan Lindesberg och Nora i slutet av året.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde	110	63		110	0	Projektering. VA och gata. Budgeten på 2 000tkr för 2022 ombudgeteras till Dagvattenledning Skolgatan. (110tkr ombudgeterade från 2021).
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	1 622	5		1 622	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår. Budget 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten. (122tkr ombudgeterade från 2021).
Snickartorpsvägen	1 000	14		1 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	500	2		500	0	Pågår. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	2 857	51		2 857	0	Pågår.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 000	289	309	2 000	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
91051 Loddammen	520	13	348	520	0	Pågår. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
Dagvattenledning Skolgatan	3 000	38		3 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 2 000tkr från Kristinavägen.
Frövi industri område	18 300			18 300	0	
Torphyttan	6 500	89		6 500	0	Utförs förmodligen 2023 beroende på detaljplaneprocessen.
	54 185	16 186	10 887	54 185	0	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas till Kloten mini RV.
91029 Lindesbergs RV	26 375	1 859	1 859	26 375	0	Pågår.
Rya VV Utbyggnad/renovering	14 696	4 031	4 031	14 696	0	Pågår.
Kloten mini RV Lindesberg	9 380	44		9 380	0	Pågår. Budget 6 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (3 380tkr ombudgeterade från 2021).
91037 Pumpstationer Linde		65		374	-374	Upprustning av bef VA-anläggningar. Pågår.
Prästbron etapp 3	4 053	1 649	1 426	4 053	0	Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten. (3 053tkr ombudgeterade från 2021).
	54 504	7 648	7 316	54 878	-374	
Återvinning						
Återvinningscentral	1 385	1		1 385	0	Utredning av placering pågår.
	1 385	1	0	1 385	0	
Totalt	137 551	32 543	18 755	136 230	1 321	

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2022-04-30

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
---------	----------------	--------	------------	-----------------	-------------------------	------------------------

Projekt	Budget 2022	Utfall	Fakturerat	Prognos 2022	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
606 Beläggningsarbeten	1 592	0		1 592	0	92tkr ombudg. Pågår, beläggning påbörjas i Kopparberg v.22.
127 Reinvestering gatubelysning	2 136	1 196		2 136	0	156+980 ombudg. Pågår.
608 Broåtgärder	2 000			2 000	0	Broinspektioner beställda.
079 Bro Högfors och Kanaler	3 167	888	191	3 167	0	Ombudgetering 3 167tkr. Pågår.
173 Trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning	586					86tkr ombudg. Ställdalsvägen gc-väg.
184 Sandfickor med tak	200			200	0	Arbete pågår, tak sandficka Högfors.
	9 681	2 084	191	9 095	0	
Park/Skog						
609 Lekplatser	120			120	0	60tkr ombudg. Kompletteringar på befintliga lekplatser under 2022.
610 Parkutrustning och planteringar	139			139	0	39tkr ombudg.
046 Pollineringsprojekt	20			20	0	Påbörjas under maj.
	279	0	0	279	0	
Idrott						
181 Olovsvallen, fotbollsmål	25	23		25		Pågår.
185 Olovsvallen, nya ytskikt i våtutrymme	100			100		
186 Hörkens badpaviljong, golv.	50			50		
187 Elljusspår, nytt spårmaterial	183			183	0	158tkr ombudg.
188 Djäkens bad, byta panel på badpaviljong.	100			100	0	
189 Olovsvallen, ommålning hockeysarg	25			25	0	
	483	0	0	483	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 500tkr fördelas till Kvalitetshöjande åtgärder.
755 Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3	6 075	69		6 075	0	Pågår.
362 Kvalitetshöjande åtgärder	500	50		500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
385 Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	1 000	122		1 000	0	Pågår. 1 000tkr ombudgeteras till Silverhöjden.
371 Silverhöjden	1 000	54		1 000	0	Pågår. Budget 1 000tkr kommer från Huvudspilledning Vårdcentralen-Kopparberg.
	8 575	295	0	8 575	0	
VA-anläggning						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 500tkr fördelas till Yxsjöberg mini RV.
370 Yxsjöberg mini Rv	5 724	1 756		5 724	0	Pågår. Budget 2 500tkr från Reservvatten Sundet och 500tkr från Mindre VA-anläggningar (2 724tkr är ombudgetering från 2021).
382 Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	1 913	577		1 913	0	Pågår. Ledningsdragning till nya vattentäkten. 2022:s budget 2 500tkr ombudgeteras till Yxsjöbergs mini RV. (1 913tkr är ombudgetering från 2021).
	7 637	2 333	0	7 637	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	26 655	4 712	191	26 069	0	