

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	850			850	0	Åtgärder beslutade, problem att få fram material. Önskar ombudgetera hela beloppet
056 Tak på befintliga sandfickor	250	14		250	0	Bygglov beviljat, arbetet pågår.
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500	3 255	1 839	4 500	0	Pågår, beräknar att hålla budget.
058 Broar reinvestering	500	0		500	0	Pågår, beräknar att hålla budget.
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 100			2 100	0	Pågår.
060 Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
097 Åtgärder vägar i Grythyttan pga regn					0	Pågår
061 Markåtgärder för förberedelse av etablering	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
	<b>10 200</b>	<b>3 269</b>	<b>1 839</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
062 Allé RV 63	250	4		250	0	Pågår
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230	1		230	0	Planeras.
064 Grönstråk Stationsvägen	70			70	0	Planeras.
065 Lekplatser	70			70	0	Projektering.
	<b>620</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
066 Badplatser	50			50	0	Ej nyttjat
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 3 500tkr ombudgeteras till Rydellvägen VA-omb.
317 Sikfors, Överföringsledning	6 586	6 225	6 217	6 586	0	Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte. Färdigbyggt, inväntar fakturor.
374 Rydellvägen VA-omb	500	331	316	500	0	Avtalsproblem med Trafikverket, kan därav ej slutföras i år. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten varav 3 000tkr ombudgeteras till kvalitetshöjande åtgärder.
363 Kvalitetshöjande åtgärder	3 000	162		1 000	2 000	Redovisas för kommunen när projekten är klara. (Omläggning Brantvägen samt ledningsinfodringar och brunnsrenoveringar Aarsleff prognostiseras till 1 000tkr resterande budget kommer användas till åtgärder och färdigställande av Älvestorp). Budget 3 000tkr kommer från Rydellvägen VA-omb.
	<b>10 086</b>	<b>6 717</b>	<b>6 533</b>	<b>8 086</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 2 000tkr ombudgeteras till Hjulsjö mini Rv Hällefors.
368 Älvestorps RV	1 240	2 065	2 016	3 600	-2 360	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Prognosen höjs till 3 600tkr pga utökningen.
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	3 444	86		500	2 944	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budgeten 2 000tkr kommer från mindre VA-anläggningar.
	<b>4 684</b>	<b>2 151</b>	<b>2 016</b>	<b>4 100</b>	<b>584</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>25 640</b>	<b>12 143</b>	<b>10 388</b>	<b>23 056</b>	<b>584</b>	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
Ny vägtrumma Lerkesån	2 209	1 151		2 209	0	Pågår, klart 2021. (1587tkr från Upprustn broar+622tkr från budget Renovering Broar)
Laddstolpar Elbilar	0	398		0	0	Inväntar de sista fakturorna, sedan klart.
92510 Reinvestering gator samt beläggning	2 500	2 745	1 730	2 500	0	Pågår, beräknar hålla budget.
Dagvattenhantering efter VA-arbeten	200	3		200	0	Förbrukas
92514 Reinvestering väg och gatubelysning	1 995	12		1 995	0	195tkr ombudgetering.
92520 Renovering Broar	378	30		378	0	378tkr till broar, resten till Lerkesån
Cirkulationsplats ICA	4 000	1 433	114	4 000	0	Pågår, klart under hösten.
Tak på bef sandficka	250	3		250	0	Pågår.
Tillgänglighetsanpassning	300			300	0	Beställt material är försenat, önskar ombudgetering pga detta.
Trafiksäkerhetsåtgärder	350	127	127	350	0	Beställt material är försenat, önskar ombudgetering pga detta.
Upprustning broar	0			0	0	Ombudgeterat 1 587tkr till Lerkesån
Haqbydammen	910	69		910	0	
	<b>13 092</b>	<b>5 971</b>	<b>1 971</b>	<b>13 092</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skoa</b>						
92535 Blomstrande Nora med Bi-effekt	50	30		50	0	I samarbete med Lona.
Utveckling av Skolparken	50			50	0	
Allmänna parkinvesteringar	280			280	0	
Lekplats Haga och Skolparken	700	949	377	700	0	Klart. Anbudet vi fick in var högre än budget.
92536 Väderskydd Naturskolan	100	7		100	0	Pågår
Renovering Staket Ångarna	150			150	0	
Förlängning Strandpromenaden	120			120	0	400tkr till strandskoning, utredningspenor kvar.
Förlängning A-promenaden	100			100	0	Utredning pågår.
Strandpromenaden(strandskoning)	976	58		976	0	Ombudgeterat 576tkr.
	<b>2 526</b>	<b>1 044</b>	<b>377</b>	<b>2 526</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
Konstgräs Karlsängs IP	0	97	97	0	0	Utredning pågår.
	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 4 000tkr till Sindegränd och 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	6 000		691	6 000	0	Pågår. Reservvattenledning. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	1 000	286		1 000	0	Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten. Redovisas för kommunen när projektet är klart. Byggstart sen höst.
92602 Sindergränd Nora	4 000	214		4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten.
	<b>11 000</b>	<b>500</b>	<b>691</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
92606 Mindre VA-anläggningar	800	175	175	800	0	Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Pågår.
92600 Nora RV	101 000	48 849	56 911	75 800	25 200	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022.
	<b>101 800</b>	<b>49 024</b>	<b>57 086</b>	<b>76 600</b>	<b>25 200</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>128 418</b>	<b>56 636</b>	<b>60 222</b>	<b>103 218</b>	<b>25 200</b>	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Tillväxt</b>						
90111 GC-väg Siggebohyttan	1 500	2 885	1 894		1 500	(1100+400)
90064 Vändplan Guldsmeshyttan	5 443	1 587	645	5 443	0	Ombudgeterat 1 243tkr.
90110 Schröders backe		34				
Exploateringsmark Frövi		1 071	1 023		0	
	<b>6 943</b>	<b>5 577</b>	<b>3 562</b>	<b>5 443</b>	<b>1 500</b>	
<b>Gata/Trafik</b>						
90084 Reinv. Underhåll gator och vägar	4 200	2 116	1 417	4 200	0	Pågår, del av budget till proj 206 Siggebohyttan
90080 Reinv trafik och tillgänglighet	200	30		200	0	Pågår, 400tkr av budget till proj 206 Siggebohyttan (600-400)
90083 Reinv väg och gatubelysning	3 600	494	489	3 600	0	Pågår.
93533 Sandfickor	300	15		300	0	Pågår.
90074 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 500	154	154	1 500	0	Pågår.
90086 Reinv. Broar och vägtrummor	10 941	1 102	1 014	1 100	9 841	Ombudgeterat 8 441tkr. Ombudgetaras till 2022
	<b>20 741</b>	<b>3 911</b>	<b>3 074</b>	<b>10 900</b>	<b>9 841</b>	
<b>Park/Skog</b>						
93044 Lekplatser	1 000	135		1 000	0	Pågår.
90094 Frövi Strandpark	100			0	100	Kommer ej användas under 2021
90056 Plantering och möblering	400			400	0	En del till Tivoliplan, resten förbrukas.
90096 Råssvalslunds besöksmål	100	44		100	0	Pågår enligt plan
90095 Park Tivoliplan	600	705	597	705	-105	Varav ombudgeterat 400tkr.
	<b>2 200</b>	<b>884</b>	<b>597</b>	<b>2 205</b>	<b>-5</b>	
<b>Idrott</b>						
93543 Idrott Reinvesteringar	1 400			1 000	400	Önskar ombudgetera 400tkr för en ny gångbro Fritidsbyn.
Råssvallen IP		199	199		0	Ingår i Projekt 93543. Klart
Bad		180	175		0	Ingår i Projekt 93543. Klart
Fröjevi IP		25			0	Ingår i Projekt 93543. Pågår
Fritidsbyn		19			0	Ingår i Projekt 93543.
Fellingsbro IP		47	47		0	Ingår i Projekt 93543. Inväntar några kostnader pga vattenskada.
Vedeväg IP		64	64		0	Ingår i Projekt 93543.
Akut underhåll					0	Ingår i Projekt 93543.
93062 Brand Ölsjöbadet	1 700	1 268		1 700		Inväntar de sista fakturorna
	<b>3 100</b>	<b>1 802</b>	<b>485</b>	<b>2 700</b>	<b>400</b>	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 000tkr till Tivoliplan-Gröna bron etapp 2, 3 000tkr till Banvägen etapp 2 och 3 000tkr till Prästbron etapp 2.
91056 Gusselby verksamhetsområde	2 930	127	109	150	2 780	I första upphandlingen kom inte några anbud in men nu är projektet upphandlat med byggnationsstart våren 2022. Kommer anslutningsavgifter på bef. fastigheter. 2021:s budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder och 2 000tkr till projekt Prästbron etapp 2.
91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4	8 500	2 927	1 537	8 500	0	Pågår. Reservvattenledning. Kostnaderna delas upp mellan Lindesberg och Nora i slutet av året.
91024 Gamla Vibyn	1 015	96		96	919	Återställning. Utökning av verksamhetsområde. Klart.
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 039	4 097	2 707	6 039	0	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	376	208		376	0	Projektering.
	1 000	799	236	2 200	-1 200	Pågår. 1 000tkr i budget från mindre ledningsarbeten. Prognosen höjs pga sämre skick på ledningar än väntat.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	3 000	181		200	2 800	Tidsfördröjning pga schakt- och transportavtalet, projektet genomförs 2022. 3 000tkr i budget från mindre ledningsarbeten.
Kvalitetshöjande åtgärder	1 000	1 598	1 570	2 500	-1 500	Redovisas för kommunen när projektet är klart. Budget 1 000tkr från Gusselby verksamhetsområde. Prognosen höjs med 1 500tkr pga ökat behov av kvalitetshöjande åtgärder, rambudgeten kommer dock ej att överskridas.
Torphyttan	5 980			0	5 980	Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplaneprocessen. 520tkr ombudgeteras till projektet Loddammen.
91051 Loddammen	520	279		520	0	Projektstart i oktober, kommer fortsätta 2022. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
	<b>30 360</b>	<b>10 312</b>	<b>6 159</b>	<b>20 581</b>	<b>9 779</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
91037 Mindre VA-anläggningar					0	Budgetmedel 6 000tkr fördelas 1 500tkr till Prästbron etapp 2, 1 000tkr till Öskeviks RV samt 3 500tkr till Kloten mini RV Lindesberg .
91029 Lindesbergs RV	3 381	1 293	828	3 381	0	Projektering.
91022 Öskeviks RV	1 438	2 374	2 175	2 500	-1 062	Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart. Prognosen höjs till 2 500tkr pga ändrad tekniskutrustning, kostnader för markägarersättning och ledningsarbeten. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar.
91022 Mårdshyttans RV	469	31		469	0	Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Pågår.

**Investeringsuppföljning Lindesberg**

Prognos per 2021-10-31

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Kloten mini RV Lindesberg	3 500	62		500	3 000	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budget 3 500tkr från Mindre VA-anläggningar.
91037 Ramsbergs VV	1 000	1 348	1 280	1 400	-400	Ombyggnation/reparation av befintligt vattenverk. Snart klart.
91037 Pumpstationer Linde	1 302	338	136	1 302	0	Upprustning av befintliga VA-anläggningar. Pågår.
91049 Prästbron etapp 2	6 500	1 672	1 485	4 500	2 000	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Pågår. Projektet kommer fortsätta 2022. Budget 3 000tkr från mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från mindre VA-anläggningar samt 2 000tkr från Gusselby
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	4 406	2 059	7 000	15 000	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Kommer förmodligen göra över med 7 000tkr 2021 och ombudgetera 15 000tkr till 2022.
	<b>39 590</b>	<b>11 524</b>	<b>7 963</b>	<b>21 052</b>	<b>18 538</b>	
<b>Återvinning</b>						
Återvinningscentral	500	3		150	350	Utredning av placering pågår.
	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	
<b>Totalt</b>	<b>103 434</b>	<b>34 013</b>	<b>21 840</b>	<b>63 031</b>	<b>40 403</b>	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
606 Beläggningsarbeten	1 000	508		1 000	0	Pågår
607 Reinvestering gatubelysning	1 000			1 000	0	Ombudgeterat 136,7tkr. Pågår.
608 Broåtgärder	3 250			3 250	0	Ombudgeterat 1 750tkr. Pågår Laxbron och vid Abrahamsgården.
079 Bro Högfors och Kanaler		231		0	0	Ingår i budget för broar.
117 Kyrkbackaskolan	0	1 712	1 712	0	0	Klart, inväntar ytterligare en faktura.
173 Trafiksäkerhetsåtgärder	180			180	0	Ombudgeterat 180,3tkr.
217 Investering belysning	680			680	0	Ombudgeterat 680,3tkr. Pågår.
127 Reinvestering väg och gatubelysning	1 137			1 137	0	Pågår
	<b>7 248</b>	<b>2 451</b>	<b>1 712</b>	<b>7 248</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
609 Lekplatser	60			60	0	Kommer ej hinnas med, önskas ombudgeteras.
610 Parkutrustning och planteringar	100			100	0	Planeras.
Pollineringsprojekt	20			20	0	Planeras.
122 Finkullberget	28	3		28	0	Ombudgeterat 28tkr.
	<b>208</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	Planeras.
<b>Idrott</b>						
617 Byte belysning, Kopparbergs elljusspår	350			350	0	Pågår
615 Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare	350	329	329	350	0	Klart
616 Bergslagsvallen, ommålning fasad	50			50	0	
	<b>750</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
755 Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3	4 000		126	1 000	3 000	Projektering pågår, planerad byggstart sen höst. Önskar ombudgetering till 2022.
362 Kvalitetshöjande åtgärder	1 500	273		1 500	0	Redovisas för kommunen när projekten är klara. (Avloppsläcka under älv i Bångbro, Kapellansgatan kommer göras i år, projektering och tillstånd lämnas in i år för Silvehöjden men slutförs nästa år).
	<b>5 500</b>	<b>649</b>	<b>126</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
382 Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	2 000	0		2 000	0	Ledningsdragning till nya vattentäkten. Byggstart sen höst.
373 Finnhyttans VV	1 500	1 186		1 000	500	Ut- och ombyggnation av vattenverket.
370 Yxsjöberg mini Rv	4 000	83		1 000	3 000	Projektering pågår, planerad byggstart sen höst. Osäker leveranstid, önskar ombudgetering till 2022. Extern finansiering.
	<b>7 500</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>	
<b>Återvinning</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>21 206</b>	<b>4 701</b>	<b>2 167</b>	<b>14 706</b>	<b>3 500</b>	