

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
055 Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärde	850			850	0	
056 Tak på befintliga sandfickor	250			250	0	
057 Ombyggnad/Beläggningsarbete	4 500			4 500	0	
058 Broar reinvestering	500			500	0	
141 Reinvestering väg och gatubelysning belysning	2 100			2 100	0	
060 Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
061 Markåtgärder för förberedelse av etablering	1 000			1 000	0	Finns ej någon äskning, beslut från kommunen.
	10 200	0	0	10 200	0	
Park/Skog						
062 Allé RV 63	250			250	0	
063 Allmänna planteringar, parkutrusning	230			230	0	
064 Grönstråk Stationsvägen	70			70	0	
065 Lekplatser	70			70	0	Projektering.
	620	0	0	620	0	
Idrott						
066 Badplatser	50			50	0	
	50	0	0	50	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 3 500tkr ombudgeteras till Rydellvägen VA-omb. Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte. Beräknas bli klart i april. 6 586tkr är ombudgeterade från 2020.
317 Sikfors, Överföringsledning	6 586	2 082		6 586	0	
374 Rydellvägen VA-omb	3 500	205		3 500	0	Planerad byggstart i höst. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten.
	10 086	2 287	0	10 086	0	
VA-anläggning						
Minidre VA-anläggningar						Budgetmedel 2 000tkr ombudgeteras till Hjulsjö mini Rv Hällefors. Föreläggande. Nytt minireningsverk. Pågår, klart under våren. 1 240tkr ombudgeterade från 2020.
368 Älvestorps RV	1 240	176		1 240	0	
757 Hjulsjö mini Rv Hällefors	3 444			3 444	0	Planerad byggstart i höst. Budgeten 2 000tkr kommer från Mindre VA-anläggningar, 1 444tkr ombudgeterades från 2020s projekt Ledningsförnyelse, infodring.
	4 684	176	0	4 684	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	25 640	2 463	0	25 640	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ny vägtrumma Lerkesån	0	43		0	0	
Laddstolpar Elbilar	0	63		0	0	
92510 Reinvestering gator samt beläggning	2 500			2 500	0	
Dagvattenhantering efter VA-arbeten	200			200	0	
92514 Reinvestering väg och gatubelysning	1 800			1 800	0	
92520 Renovering Broar	1 000			1 000	0	
Cirkulationsplats ICA	4 000			4 000	0	
Tak på bef sandficka	250			250	0	
Tillgänglighetsanpassning	300			300	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder	350			350	0	
Upprustning broar	1 587			1 587	0	Inväntar beslut på ombudgetering.
Reinvestering väg och gatubelysning	195			195	0	Inväntar beslut på ombudgetering.
Strandpromenaden	600			600	0	Inväntar beslut på ombudgetering.
	12 782	107	0	12 782	0	
Park/Skog						
92535 Blomstrande Nora med Bi-effekt	50			50	0	I samarbete med Lona.
Utveckling av Skolparken	50			50	0	
Allmänna parkinvesteringar	280			280	0	
Förlängning Strandpromenaden	520			520	0	
Förlängning Å-promenaden	100			100	0	
Lekplats Haga och Skolparken	700			700	0	
92536 Vädskydd Naturskolan	100			100	0	
Renovering Staket Ångarna	150			150	0	
	1 950	0	0	1 950	0	
Idrott						
Konstgräs Karlsängs IP	0	11		0	0	
	0	11	0	0	0	
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten						Budgetmedel 5 000tkr fördelas 4 000tkr till Sindegränd och 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder. Reservvattenledning. Upphandling pågår. Kostnaderna tillförs i slutet av året.
92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	6 000			6 000	0	Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten. Redovisas för kommunen när projektet är klart.
92602 Kvalitetshöjande åtgärder	1 000			1 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre ledningsarbeten.
92602 Sindergränd Nora	4 000	5		4 000	0	
	11 000	5	0	11 000	0	
VA-anläggning						
92606 Mindre VA-anläggningar	800			800	0	
92600 Nora RV	101 000	6 646		101 000	0	Byggnation pågår, går enligt plan.
	101 800	6 646	0	101 800	0	
Atervinning						
	0	0	0	0	0	
Totalt	127 532	6 768	0	127 532	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Tillväxt						
90111 GC-väg Siggebohyttan	1 100			1 100	0	
90064 Vändplan Guldsmeshyttan Exploateringsmark Frövi	5 443	176 122		5 443	0 0	Ombudgeterat 1 243tkr.
	6 543	298	0	6 543	0	
Gata/Trafik						
90084 Reinv. Underhåll gator och vägar	4 200			4 200	0	
90080 Reinv trafik och tillgänglighet	600			600	0	
90083 Reinv väg och gatubelysning	3 600			3 600	0	
93533 Sandfickor	300			300	0	
90074 Reinv gatubelysning Ramsberg	1 500			1 500	0	
90086 Reinv. Broar och vägtrummor	10 941	727		10 941	0	Ombudgeterat 8 441tkr.
	21 141	727	0	21 141	0	
Park/Skog						
93044 Lekplatser	1 000			1 000	0	
90094 Frövi Strandpark	100			100	0	
90056 Plantering och möblering	400			400	0	
90096 Råssvalslunds besöksmål	100			100	0	
90095 Park Tivoliplan	600	196		600	0	Ombudgeterat 400tkr.
	2 200	196	0	2 200	0	
Idrott						
93543 Idrott Reinvesteringar	1 400			1 400	0	
Råssvallen IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Bad					0	Ingår i Projekt 93543.
Fröjevi IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Fritidsbyn					0	Ingår i Projekt 93543.
Fellingsbro IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Vedevåg IP					0	Ingår i Projekt 93543.
Akut underhåll					0	Ingår i Projekt 93543.
	1 400	0	0	1 400	0	

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
VA-ledningsnät						
Mindre ledningsarbeten o dagvatten						Budgetmedel 7 000tkr fördelas 1 000tkr till Tivoliplan-Gröna bron etapp 2, 3 000tkr till Banvägen etapp 2 och 3 000tkr till Prästbron etapp 2. Upphandling under april-maj, planerad byggstart i augusti. 2 930tkr ombudgeterade från 2020. 2021s budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till
91056 Gusselby verksamhetsområde Reservvattenledning Linde-Nora etapp	2 930	83		2 930	0	Kvalitetshöjande åtgärder och 2 000tkr till Prästbron etapp 2. Reservvattenledning. Upphandling pågår. Kostnaderna delas upp mellan
91016 3o4	8 500	933		8 500	0	Lindesberg och Nora i slutet av året.
91024 Gamla Vibyn	1 015	54		1 015	0	Återställning. 1 015tkr ombudgeterade från 2020. Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Upphandling pågår, planerad byggstart i augusti. 6 039tkr ombudgeterade från
91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan	6 039	880		6 039	0	2020.
91057 VA-förnyelse Kristinav Linde Tivoliplan-Gröna bron etapp 2	376	24		376	0	Endast projektering 2021. 376tkr ombudgeterade från 2020.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	1 000	225		1 000	0	Planerad byggstart i höst. 1 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
	3 000	28		3 000	0	Planerad byggstart i höst. 3 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Kvalitetshöjande åtgärder Torphyttan	1 000	1 232		1 000	0	Redovisas för kommunen när projektet är klart. Budget 1 000tkr från Gusselby verksamhetsområde.
	6 500			0	6 500	Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplanprocessen.
	30 360	3 458	0	23 860	6 500	
VA-anläggning						
91037 Mindre VA-anläggningar						Budgetmedel 6 000tkr fördelas 1 500tkr till Prästbron etapp 2, 1 000tkr till
91029 Lindesbergs RV	3 381	259		3 381	0	Öskeviks RV samt 3 500tkr till Klotten mini RV Lindesberg . Projektering. 1 381tkr ombudgeterade från 2020. Föreläggande. Minireningsverk. Klart i april. Budget 1 000tkr från Mindre VA-
91022 Öskeviks RV	1 438	409		1 438	0	anläggningar. 438tkr ombudgeterade från 2020.
91022 Mårdshyttans RV	469	11		469	0	Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. 469tkr ombudgeterade från 2020. Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budget 3 500tkr från Mindre VA-
Klotten mini RV Lindesberg	3 500			3 500	0	anläggningar. Ombyggnation/repairation av befintligt vattenverk. Pågår. 1 000tkr
91037 Ramsbergs VV	1 000	916		1 000	0	ombudgeterade från 2020. Upprustning av befintliga VA-anläggningar. Pågår. 633tkr ombudgeterade från
91037 Pumpstationer Linde	1 302	136		1 302	0	Pumpstationer Linde samt 669tkr från Idrottsvägen 2020. Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från mindre VA-anläggningar samt 2 000tkr från Gusselby
Prästbron etapp 2	6 500	63		6 500	0	verksamhetsområde.

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2021-03-30

Projekt	Budget 2021	Utfall	Fakturerat	Prognos 2021	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	704		12 000	10 000	Projektering pågår, planerad byggstart i höst.
	39 590	2 498	0	29 590	10 000	
Återvinning						
Återvinningscentral	500	0		500	0	
	500	0	0	500	0	
Totalt	101 734	7 177	0	85 234	16 500	

Projekt	Budget	Utfall	Fakturerat	Prognos	Avvikelse	Kommentar till prognos
tkr	2021			2021	Budg-Progn	
Gata/Trafik						
606	Beläggningsarbeten	1 000		1 000	0	
607	Reinvestering gatubelysning	1 137		1 137	0	Ombudgeterat 136,7tkr.
608	Broåtgärder	3 250		3 250	0	Ombudgeterat 1 750tkr.
079	Bro Högfors och Kanaler			0	0	Ingår i budget för broar.
	Busshållsplats skolan/GC väg	1 000		1 000	0	
173	Trafiksäkerhetsåtgärder	180		180	0	Ombudgeterat 180,3tkr.
	Investering belysning	680		680	0	Ombudgeterat 680,3tkr.
		7 247	0	7 247	0	
Park/Skog						
609	Lekplatser	60		60	0	
610	Parkutrustning och planteringar	100		100	0	
615	Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare	350		350	0	
616	Bergslagsvallen, ommålning fasad	50		50	0	
	Pollineringsprojekt	20		20	0	
	Finnkullberget	28		28	0	Ombudgeterat 28tkr.
		608	0	608	0	
Idrott						
617	Byte belysning, Kopparbergs elljusspår	350		350	0	
		350	0	350	0	
VA-ledningsnät						
755	Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3	4 000	22	4 000	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst.
362	Kvalitetshöjande åtgärder	1 500	2	1 500	0	Silverhöjden och Kapelansgatan.
		5 500	24	5 500	0	
VA-anläggning						
382	Reservvatten Sundet (5021) etapp 2	2 000	0	2 000	0	Ledningsdragning till nya vattentäkten. Byggstart i sommar.
373	Finnhyttans VV	1 500	0	1 500	0	Ut- och ombyggnation av vattenverket.
370	Yxsjöberg mini Rv	(4 000)	0	(4 000)	0	Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Extern finansiering.
		3 500	0	3 500	0	
Återvinning						
		0	0	0	0	
Totalt		17 205	24	17 205	0	